



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.01.2017 № 33

п. Чегдомын

О проведении комплексного
опробования котла №3 КЕ-10-14С-О
котельной 29 квартала

В связи с завершением работ по монтажу парового котла №3 КЕ-10-14С-О зав.№16129 котельной 29 квартала п.Чегдомын, проведением анализа проектной документации и контроля объемов и качества монтажа основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, коммуникаций, систем автоматики и контрольно-измерительных приборов, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ЗАО «Экоэнергомаш»:

1.1. Приступить к проведению комплексного опробования в течение 72 часов с 28.01.2017 с 15.00 часов, на нагрузке, предусмотренной проектом.

1.2. По окончании работ составить акт об окончании проведения пуско-наладочных работ.

2. АО «Хабаровские энергетические системы» (И.В.Кузьо):

2.1. На время проведения пуско-наладочных работ предоставить персонал для выполнения работ по обслуживанию котла и дальнейшему обучению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы
администрации района

А.В. Лещук

ПА 001965