



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.04.2020 № 241

п. Чегдомын

О ходе отопительного сезона 2019-2020 года и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2020-2021 года

Отопительный период 2019-2020 года в районе проходит устойчиво, без срывов. Потребности социальной, бюджетной сферы и населения района в энергоресурсах и жилищно-коммунальных услугах обеспечены в полном объеме.

Жилищно-коммунальными предприятиями выполнены работы по ремонту и замене тепломеханического оборудования котельных, магистральных и внутриквартальных сетей тепло,- водоснабжения, водоотведения, электрических сетей, жилищного фонда.

Для обеспечения качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года, надежной и безаварийной работы и бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами и жилищно-коммунальными услугами, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Признать работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2019-2020 года удовлетворительной.

2. Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 года:

2.1. Для жилищного фонда - до 1 сентября 2020 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 15 сентября 2020 года – полная готовность к началу отопительного периода.

2.2. Для объектов коммунального хозяйства - до 1 сентября 2020 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 25 сентября 2020 года – полная готовность к началу отопительного периода.

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

ПА 001300

Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2020-2021 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав штаба по контролю за выполнением организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2020-2021 года по Верхнебуреинскому муниципальному району, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать главе Новоургальского городского поселения Персаеву А.Х.: в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (с изменениями и дополнениями) заключить концессионные соглашения на объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности.

Срок – согласно утвержденным дорожным картам.

6. Главам городских и сельских поселений района:

6.1. Принять все необходимые меры по выполнению мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства и социально-культурного назначения, расположенных на территории поселений, к отопительному сезону 2020-2021 года.

Срок – в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

6.2. Создать и организовать эффективную работу комиссий по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства к отопительному сезону 2020-2021 года.

Срок – 01.07.2020.

6.3. Обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района по установленным формам информации о ходе подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года.

Срок – еженедельно по вторникам.

6.4. В соответствии с требованиями, установленными Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», оформить и предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района, на основании предоставленных жилищными организациями актов готовности, паспорт готовности жилищного фонда к отопительному периоду 2020-2021 года.

Срок - 25.08.2020.

7. Рекомендовать ООО «БАМсервис» (Лешан Г.И.), МУП «Энергетик» (Ларин В.И.), ООО «Артель старателей «Ниман» (Кочев В.Е.), АО «ХЭС» (Калашников А.А.)

7.1. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2020-2021 года предусмотреть мероприятия по увеличению надежности

сетей и оборудования, с учетом замены не менее 5% физически изношенных сетей и оборудования.

Срок - 01.06.2020.

7.2. Для исключения срыва работ по выполнению мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 года, выполнить работы по подключению резервных дизельных электростанций на котельных для выработки электрической энергии.

Срок – 15.09.2020.

7.3. До окончания отопительного сезона провести гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных теплотрасс с составлением актов и предоставить их копии в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района с приложением мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Срок - до 01.06.2020.

7.4. Провести инвентаризацию остатков топлива на котельных с составлением актов и предоставить их в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района.

Срок - до 20.05.2020.

7.5. Создать неснижаемый аварийный запас материально-технических ресурсов в соответствии с постановлением главы района от 03.08.2010 № 69 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов и их использовании при ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны на территории Верхнебуреинского района».

Срок - до 01.10.2020.

7.6. Разработать мероприятия по рациональному и эффективному использованию топлива и электроэнергии на объектах тепло-, водоснабжения, водоотведения и предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района.

Срок - до 01.06.2020.

7.7. Обеспечить на начало отопительного периода 2020-2021 года создание на котельных, осуществляющих выработку тепловой энергии для объектов жилищного фонда и социальной сферы, нормативного запаса топлива в предусмотренных объемах, утвержденных министерством ЖКХ Хабаровского края, в соответствии с законодательством.

Срок – до 25.09.2020.

7.8. Организовать учет и еженедельный мониторинг поступления, расходования, оплаты топлива, поступления платежей за коммунальные услуги, начисления, накопления и целевого расходования средств «топливной составляющей», «энергетической составляющей».

Срок – постоянно.

7.9. Усилить претензионную работу по погашению дебиторской задолженности за предоставленные коммунальные услуги.

Срок – постоянно.

7.10. В соответствии с требованиями, установленными Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», оформить и предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики акты готовности объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2020-2021 года

Срок - до 15.09.2020.

8. Рекомендовать ООО «Мастер Плюс» (Лучевникова С.В.), ООО «УК «Авангард» (Вольнова С.В), ООО «Управляющая компания «Ургал» (Магодеев О.В.), ООО «Стройсервис» (Олифирова Ю.В.), ТСЖ "Уют" (Бабяк Л.Н.), ООО «СтройТехСервис» (Ермаков М.А.), ТСЖ «Герби» (Бутакова В.В.):

8.1. Уделить особое внимание подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2020-2021 года в установленные сроки.

Срок – 15.09.2020.

8.2. Обеспечить качественный ремонт инженерных коммуникаций жилищного фонда, в соответствии с утвержденными мероприятиями, в том числе гидropневматическую промывку внутридомовых систем отопления

Срок до 01.09.2020.

8.3. Обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района информации об исполнении планов и мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2020-2021 года.

Срок - еженедельно по вторникам в период подготовки к отопительному сезону.

8.4. Продолжить проведение мероприятий по оснащению жилищного фонда общедомовыми приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Срок – постоянно.

8.5. Принять все необходимые меры для повышения уровня собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги с населения до 95 процентов.

Срок – постоянно.

8.6. Обеспечить получение актов и паспортов готовности жилищного фонда к отопительному сезону, в соответствии с законодательством.

Срок – 15.09.2020.

9. Рекомендовать управлению образования администрации Верхнебуреинского муниципального района (Гермаш Т.С.), отделу культуры администрации Верхнебуреинского муниципального района (Турченко Ю.Г.):

9.1. Обеспечить контроль за выполнением работ по подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону 2020-2021 года с предоставлением информации в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района.

Срок - еженедельно по вторникам в период подготовки к отопительному сезону.

9.2. Создать комиссию по оценке готовности объектов социальной сферы к началу отопительного сезона.

Срок - 01.07.2020.

9.3. Принять меры для получения актов готовности объектов: образования – до 25.08.2020, культуры – до 15.09.2020 и предоставить их в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района в течение пяти дней после установленного срока.

10. Руководителям жилищно-коммунальных предприятий и главному диспетчеру единой дежурной диспетчерской службы района, в целях своевременного оповещения и принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, взять на особый контроль работу по организации взаимодействия диспетчерских служб в соответствии с планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности, в соответствии с постановлением администрации района от 20.09.2019 №558 «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей и мониторинга системы теплоснабжения на территории Верхнебуреинского муниципального района.

Срок – постоянно.

11. Отделу земельных и имущественных отношений (Бурлаков А.А.) продолжить работу по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, постановке их на учет в установленном порядке, как бесхозных, с последующим оформлением в муниципальную собственность.

Срок – постоянно.

12. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих, энергоснабжающих предприятий, управляющих компаний, товариществ собственников жилья:

12.1. Произвести проверку наличия запасов материально-технических ресурсов к началу отопительного периода для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Срок – 15.09.2020.

12.2. Проверить готовность аварийно-восстановительных бригад предприятий жилищно-коммунального к ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах.

Срок – 15.09.2020.

13. Рекомендовать главам муниципальных образований района, руководителям теплоснабжающих организаций АО «Ургалуголь» (Добровольский А.И.), АО Дальневосточная Генерирующая компания, филиала Хабаровская генерация структурное подразделение «Хабаровская

ТЭЦ-2» котельный цех №2 (Рой С.А.), обеспечить готовность котельных к работе в отопительный период 2020-2021 года с обязательным оформлением актов готовности.

Срок – до 25.09.2020.

14. Рекомендовать руководителям АО «Оборонэнерго» (Шарафутдинов Б.Ш.), ООО «Районные электрические сети» (Кузнецов Е.Н.), Чегдомынский район электрических сетей (Андрианов К.А.), филиала АО «Российские железные дороги» Трансэнерго Дальневосточная дирекция по энергообеспечению, Ургальский участок Комсомольского линейного отдела (Жигалов А.И.)

14.1. Принять меры по своевременному исполнению мероприятий по подготовке объектов электросетевого хозяйства к отопительному сезону 2020-2021 года.

Срок - постоянно

15. Первому заместителю главы администрации района Крупевскому А.Ю., начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района Алексиевич И.В. обеспечить контроль за:

15.1. Производством работ, в соответствии с утвержденными организационно-техническими мероприятиями.

15.2. Своевременным подписанием актов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, получением паспорта готовности района и предоставлением реестров актов готовности в министерство ЖКХ Хабаровского края в установленные сроки.

15.3. Выполнением задания по мобилизации доходов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

16. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от 15.05.2019 № 265 «О ходе отопительного сезона 2018-2019 года и подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2019-2020 года».

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района



А.М. Маслов

Приложение 1
Утвержден
постановлением администрации района
от 13.04.2020 № 241

**ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2020-2021 ГОДА**

№ пп	Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ	Ед.изме- рения	Количес- тво	Ориентировочная стоимость тыс.руб.			Срок исполнения	Экономич- еский эффект, тыс руб.	Ответственный исполнитель
				Всего	источник финансирования местный бюджет	средства предприятия			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по району:			126196,64	6056,36	120140,28			
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:			69869,59	5655,86	64213,74			
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:			10751,20	400,50	10350,70			
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ:			11453,1		11453,1			
	ВОДООТВЕДЕНИЕ:			9100,3		9100,3			
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД:			25022,5		25022,5			
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
ООО БАМсервис									
1.	КОТЕЛЬНАЯ п.Чекунда								
	Текущий ремонт котельного оборудования								
1.1.	Котлоагрегат №1, 2								
	Чистка, опрессовка, ремонт обмуровки	котел	2	78,60		78,60	август-сентябрь		
	Ревизия запорной арматуры	шт	8	18,30		18,30	сентябрь		
	Ремонт изоляции теплотрассы	м3	12	54,00		54,00	август		
	Ревизия насосов	шт	2	24,20		24,20	сентябрь		
	Вырубка кустарника вокруг котельной и теплотрассы	м2	642	14,20		14,20	июль-сентябрь		
	ИТОГО ремонт котельной			189,30		189,30			
	ВСЕГО Теплоснабжение БАМсервис			189,30		189,30			

МУП ЭНЕРГЕТИК

п.Этыркэн

Капитальный ремонт

<i>Котельная</i>									
1	Ремонт котельного оборудования с заменой водомера, продувочных кранов и концевых выключателей	шт	1	65,30	0,00	65,30			
2	Ремонт к/а № 2 с приобретением оборудования	шт	1	5655,9	5655,9				
4	Ремонт конвейеров системы ШЗУ , углеподачи : УСШ , УСУ с заменой натяжной станции , приводной , лопаток , цепей.	шт.	2,6	1672,1	0,00	1672,1			
5	Ремонт дробилки ДО 1М с заменой элементов	шт	1	255,00	0,00	255,00			
Итого по капитальному ремонту котельной :				7648,28	5655,859	1992,42			

Текущий ремонт

<i>Котельная</i>									
1	Ремонт котла КВм -3,0 КБ №1 с частичным ремонтом обмуровки котла, с частичной заменой изношенных элементов и м/конструкций	шт.	0,17043	156,00	0,00	156,00			
2	Ремонт насосного оборудования	шт	2	16,00	0,00	16,00			
3	Ремонт металлоконструкций бункера ШЗУ, ремонт верхних и нижних направляющих конвейера т/подачи	т	0,15	72,00	0,00	72,00			
4	Ремонт электродвигателей теплосилового оборудования к/а №1, №2, №3 с вскрытием и заменой смазки подшипников.	шт	24	28,00	0,00	28,00			
5	Ремонт с частичным ремонтом теплоизоляции центральных трубопроводов	шт	0,8	38,00	0,00	38,00			
6	Косметический ремонт производственных помещений котельной, покраска котельного оборудования	шт	4	76,00	0,00	76,00			
7	Ремонт с очисткой каналов ШЗУ, думовой трубы от шлака и уноса	шт	0,256	16,00	0,00	16,00			
Итого по текущему ремонту котельной:				402,00	0,00	402,00			
Всего по котельной п. Этыркэн				8050,28	5655,86	2394,42			

п. Алонка

<i>Котельная</i>									
1	Ремонт тягодутьевых механизмов с заменой дымососов ДН 12,5	шт	2	326,0	0,00	326,0			
2	Ремонт с заменой запорной арматуры	шт	0,14	68,00	0,00	68,00			

3		шт	1	0,00	0,00			
4	Ремонт с заменой дробилки ДО-1М	шт	1	565,00	0,00	565,00		
5								
6	Установка частотных преобразователей на ТДМ. привод топки к/а №1, №2	шт	4	280,00	0,00	280,00		
7	Ремонт покрытия кровли галереи I подъема в один слой рубероидом	м²	1,8	169,70	0,00	169,70		
Итого по капитальному ремонту котельной				1408,70	0,00	1408,70		
Текущий ремонт								
	Котельная							
1	Ремонт ПМЗ ЗП-600 к/а №2, №3 с заменой изношенных элементов	т	0,6	72,00	0,00	72,00		
2	Ремонт топки ТЛЗМ 2,7*3 к/а №2, №3 с заменой изношенных элементов топки до 20%	т	3,6	86,00	0,00	86,00		
4	Ремонт прямолинейных и повторных участков ПСК к/а №2, №3 с заменой изношенных элементов и деталей	т	0,3	137,00	0,00	137,00		
5	Ремонт экономайзеров ЭП-330 к/а №2, №3 с вскрытием люков, заменой элементов и ручной чисткой межтрубного пространства	т	4,92	72,00	0,00	72,00		
6	Ремонт батарейных циклонов к/а №2, №3	т	1,2	68,00	0,00	68,00		
7	Ремонт обмуровки с уплотнением газового тракта к/а №2, №3	м²	1,02	84,00	0,00	84,00		
8	Ремонт запорной арматуры	шт	0,2	76,00	0,00	76,00		
9	Ремонт насосного оборудования Д 315/71, КМ-80-65-160	шт	2	26,00	0,00	26,00		
10	Ремонт элементов ленточного конвейера с заменой роликов и подшипников	шт	0,2	84,00	0,00	84,00		
11	Ремонт элементов качающегося питателя сырого угля КЛ-8 с заменой подшипников и редуктора привода	т	0,24	14,20	0,00	14,20		
12	Ремонт эл. двигателей со снятием с места установки	шт	24	52,00	0,00	52,00		
13	Ремонт с заменой остекления оконных проемов	м²	0,8	44,00	0,00	44,00		
14	Гидравлические испытания магистральных трубопроводов	м		12,00	0,00	12,00		
15	Ремонт с очисткой каналов ШЗУ, дымовой трубы от шлака и уноса с перевозкой а/транспортом	т	352	36,00	0,00	36,00		
16	Косметический ремонт производственных помещений котельной	м²	6	79,00	0,00	79,00		
Итого по текущему ремонту котельной				942,20	0,00	942,20		
Текущий ремонт								
	Сети теплоснабжения							
1	Ремонт запорной арматуры по т/сетям	шт	0,28	80,64	0,00	80,64		

Итого по текущему ремонту сетей теплоснабжения :				80,64	0,00	80,64			
Итого по текущему ремонту:				1022,83	0,00	1022,83			
Итого по капитальному ремонту:				1408,70	0,00	1408,70			
Всего по котельной п. Алонка				2431,53	0,00	2431,53			
п. Солони									
Капитальный ремонт									
	Котельная								
1	Ремонт с заменой ПМЗ ЗП-600 к/а №1	т	0,23	185,00	0,00	185,00			
2	Ремонт дороги ШЗУ с заменой м/к поворотного и прямолинейного участков	т	0,82	136,00	0,00	136,00			
3	Ремонт с заменой запорной арматуры к/а №1	шт	0,04	24,00	0,00	24,00			
4	Замена сетевых насосов 1 подъема	шт	2	520,00	0,00	520,00			
5	Ремонт с заменой участков магистральных трубопроводов ТВС на участке ВОС -КНС	шт	566,6	2100,00	0,00	2100,00			
Итого по капитальному ремонту котельной:				2445,00	0,00	2445,00			
Текущий ремонт									
	Котельная								
1	Ремонт эл. двигателей ТМД, ПМЗ, ПСК к/а №1, №2	шт	12	140,00	0,00	140,00			
2	Ремонт эл. оборудования на котельной и повысительной станции : трансформаторов ТМ, ПРА	шт	2	84,00	0,00	84,00			
3	Ремонт ПРА и эл. оборудования ШЗУ	шт	0,23	35,32	0,00	35,32			
4	Ремонт к/а №1, №2 с очисткой поверхностей щетками и очисткой межтрубного пространства от шлака	м²	37,2	36,00	0,00	36,00			
5	Ремонт узлов ПМЗ ЗП -600 к/а №2 со снятием места установки	т	0,15	33,38	0,00	33,38			
6	Ремонт с очисткой каналов ШЗУ, дымовой трубы от шлака	т	0,374	36,00	0,00	36,00			
7	Косметический ремонт производственных и бытовых помещений котельной,ремонт остекления,выкос травы, промывка помещений и оборудования котельной	м²	53,75	124,00	0,00	124,00			
8	Ремонт элементов ленточного полотна топки ТЛМЗ к/а №1, №2	т	6,8	140,00	0,00	140,00			
9	Текущий ремонт тягодутьевых механизмов к/а №1, №2	шт	6	176,00	0,00	176,00			
10	Ремонт экономайзеров ЭБ1-330 к/а №1,№2 с заменой элементов, ручной чисткой межтрубного пространства и гидравлическим испытанием	т	4,92	78,00	0,00	78,00			
11	Ремонт обмуровки к/а №1	м³	1,7043	156,00	0,00	156,00			

12	Ремонт батарейных циклонов БЦ к/а №1, №2 с частичной заменой м/конструкций и очисткой межтрубного пространства	т	1,2	76,00	0,00	76,00			
13	Ремонт м/к бункеров угля, золы и шлака	т	0,4396	72,00	0,00	72,00			
14	Ремонт ШЗУ с частичной заменой м/к, наплавкой, проточкой валов и заменой подшипников	т	0,1	47,09	0,00	47,09			
15	Ремонт запорной арматуры к/а №2	шт	0,18	30,75	0,00	30,75			
16	Ремонт обмуровки к/а №2	м³	2,8	54,00	0,00	54,00			
17	Ремонт насосного оборудования с частичной заменой	шт	3	36,00	0,00	36,00			
18	Ремонт элементов качающегося питателя КЛ-9	т	0,24	14,20	0,00	14,20			
19	Ремонт элементов дробилки ДО-1М с частичной заменой изношенных элементов	шт	1	17,00	0,00	17,00			
20	Ремонт элементов ленточного конвейера с заменой роликов, транспортной ленты	шт	1	67,00	0,00	67,00			
21	Ремонт мягкой кровли 1 подъема в 1 слой рубероидом	м²	0,31	31,92	0,00	31,92			
22	Ремонт запорной арматуры ХВО	шт	0,03	22,85	0,00	22,85			
23	Ремонт электрооборудования и ПРА к/а №1, №2, топливоподдачи, повысительной станции, освещения	шт	5	73,00	0,00	73,00			
24	Ремонт теплоизоляции трубопроводов ТВС по жилому фонду	м³	14,107	56,00	0,00	56,00			
Итого по текущему ремонту котельной:				1636,51	0,00	1636,51			
Текущий ремонт									
Сети теплоснабжения									
1	Ремонт и частичная замена запорной арматуры по теплосетям	шт	10	114,754	0	114,754			
Итого по текущему ремонту сетей теплоснабжения :				114,754	0	114,754			
Итого по текущему ремонту:				1751,26	0,00	1751,26			
Итого по капитальному ремонту:				2445,00	0,00	2445,00			
Всего по котельной п. Солони				4196,26	0,00	4196,26			
п. Сулук									
Капитальный ремонт									
1	Котельная								
2	Капитальный ремонт, полная замена прямолинейной части дороги ШЗУ №1	м.п.	15	36,00	0,00	36,00			
3	Капитальный ремонт с заменой улитки дымососа котла № 1,2	шт	2	360,00	0,00	360,00			
4	Капитальный ремонт вытяжного вентилятора топливоподдачи	шт	1	76,00	0,00	76,00			

6	Кпитальный ремонт с выносом на поверхность магистрального трубопровода на участке ул. Таежная	м.п.	170	180,00	0,00	180,00			
7	Автоматизация насосной станции 3 подъема	шт	1	260,00	0,00	260,00			
8	Установка частотных преобразователей на ТДМ, привод топки к/а №1, №2	шт	4	280,00	0,00	280,00			
9	Кпитальный ремонт с выносом на поверхность магистрального трубопровода на участке ул. Строителей	м.п.	160	170,00	0,00	170,00			
Итого по капитальному ремонту котельной:				1362,00	0,00	1362,00			
Текущий ремонт									
10	Текущий ремонт кровли НС-3	м³	64	72,00	0,00	72,00			
11	Ревизия водяного экономайзера котла № 1,2 (вскрытие и чистка межтрубного пространства)	шт	2	12,00	0,00	12,00			
12	Ревизия ПМЗ котла №1,2 с заменой узлов	шт	4	46,00	0,00	46,00			
13	Текущий ремонт-ревизия оборудования ленточного конвейера ПРУ с заменой роликов	шт	1	8,00	0,00	8,00			
14	Ревизия дробилки ДО	шт	1	8,00	0,00	8,00			
15	Ревизия запорной арматуры котельной	шт	18	12,00	0,00	12,00			
16	Текущий ремонт-ревизия насосного оборудования НС №1,2,3	шт	6	12,00	0,00	8,00			
17	Текущий ремонт с заменой запорной арматуры d80 и d100 на магистральном трубопроводе	шт	28	56,00	0,00	56,00			
18	Текущий ремонт окон по котельной НС-2,3	м³	36	28,00	0,00	28,00			
Итого по текущему ремонту котельной:				250,00	0	250,00			
Итого по текущему ремонту:				250	0	250,00			
Итого капитальному ремонту:				1362	0	1362,00			
Всего по котельной п. Сулук				1612	0	1612,00			
п. Герби									
Капитальный ремонт									
	Котельная								
1	Ремонт магистрального трубопровода ТВС на участке ТК - ОСК	м	1,6	780,00	0,00	780,00			
2	Ремонт магистрального участка трубопроводов ТВС от ТК-1 до ул.Железнодорожная	м³	0,48	82	0,00	82,00			
3	Ремонт мягкой кровли 1 подъема в 1 слой рубероидом	м²	9,4	390,00	0,00	390,00			
4	Установка частотных преобразователей на ТДМ, привод топки к/а №1, №2	шт	4	280,00	0,00	280,00			
5	Ремонт с заменой дробилки ДО 1М	шт	1	565,00	0,00	565,00			
Итого по капитальному ремонту котельной:				2015,00	0,00	2015,00			
Текущий ремонт									

	<i>Котельная</i>								
1	Ремонт эл. двигателей с заменой прокладок, болтов, смазки, подшипников	шт	16	56		56,00			
2	Косметический ремонт производственных и бытовых помещений котельной	м²	30,82	82	0	82,00			
3	Ремонт с очисткой каналов ШЗУ, дымовой трубы от шлака и уноса вручную	шт	0,6	36	0	36,00			
4	Ремонт элементов системы ШЗУ ПСК-0,35 к/а №2, №3 с ревизией подшипников, блочков	т	0,2	25	0	25,00			
5	Ремонт насосного оборудования с заменой оборудования с заменой сальниковой набивки, смазки	шт	2	45	0	45,00			
6	Ремонт ленточного конвейера топливоподачи с заменой изношенных элементов	шт	0,2	62	0	62,00			
7	Ремонт узлов ПМЗ ЗП -600 с заменой изношенных элементов	т	0,6	78	0	78,00			
Итого по текущему ремонту котельной:				384	0	384,00			
Итого по текущему ремонту:				384,00	0,00	384,00			
Итого по капитальному ремонту:				2015,00		2015,00			
Всего по котельной п. Герби				2399,00	0,00	2399,00			
п. Тырма									
<i>Капитальный ремонт</i>									
п. Тырма, Котельная "Школьная"									
1	Капитальный ремонт с заменой ПРА эл. оборудования	шт	6	38,00	0,00	38,00			
2	Капитальный ремонт газохода	т	0,6	42,00		42,00			
Итого по капитальному ремонту :				80	0	80			
<i>Текущий ремонт</i>									
1	Ревизия котла КВС 1,16(чистка межтрубного пространства, уплотнение котла)	шт	1	4,50	0,00	4,50			
2	Ремонт секций котла Универсал с полной разборкой и частичной заменой	шт	1	12,50	0,00	12,50			
3	Ревизия насосного оборудования	шт	2	3,00	0,00	3,00			
4	Ревизия, замена электрооборудования	шт	1	40,00	0,00	40,00			
5	Косметический ремонт здания котельной	шт	1	12,00	0,00	12,00			
6	Ревизия, ремонт задвижек на трассе	шт	1	12,50	0,00	12,50			
Итого по текущему ремонту котельной:				84,5	0	84,5			
Итого по текущему ремонту:				84,50	0,00	84,5			
Итого по капитальному ремонту:				80,00	0,00	80,00			
Всего по котельной п. Тырма, Котельная "Школьная"				164,50	0,00	164,50			

Капитальный ремонт								
п. Тирма, Котельная "Центральная"								
1	Замена кровли котельной	м²	250	86,00	0,00	86,00		
2	Капитальный ремонт комнаты оперативного персонала	м³	4	44,00	0,00	44,00		
3	Ремонт газохода	м.п	12	38,00	0,00	38,00		
4	Ремонт обвязки трубопровода котлов	м.п	46	32,00	0,00	32,00		
5	Ремонт ПРА эл. оборудования	шт	6	48,00	0,00	48,00		
6	Замена задвижек ДУ 50 -100	шт	6	24,00	0,00	24,00		
Итого по капитальному ремонту котельная "Центральная"				272,00	0,00	272,00		
Текущий ремонт								
1	Ревизия котла КВС 1,16(чистка межтрубного пространства,уплотнение котла)	шт	3	4,50	0,00	4,50		
2	Ревизия насосного оборудования	шт	2	1,80	0,00	1,80		
3	Косметический ремонт здания котельной	шт	1	18,00	0,00	18,00		
Итого по текущему ремонту котельной:				24,3	0	24,30		
Итого по текущему ремонту:				24,30	0,00	24,30		
Итого по капитальному ремонту:				272,00	0,00	272,00		
Всего по котельной п. Тирма, Котельная "Центральная"				296,30	0,00	296,30		
Капитальный ремонт								
п. Тирма, котельная "Алдан"								
1	Ремонт кирпичной кладки со стяжкой стен по периметру	м³	1,5	76,00	0,00	76,00		
2	Кап. ремонт участка магистрального трубопровода ТК "Алдан"- ВОС	м.п	80	110,00	0,00	110,00		
Итого по капитальному ремонту котельная "Алдан"				186,00	0,00	186,00		
Текущий ремонт								
1	Ревизия котла КВС 1,16(чистка межтрубного пространства,уплотнение котла)	шт	1	4,50	0,00	4,50		
2	Ремонт секций котла Универсал с полной разборкой и частичной заменой	шт	1	12,50	0,00	12,50		
3	Ревизия насосного оборудования	шт	2	3,00	0,00	3,00		
4	Ревизия, замена электрооборудования	шт	1	28,00	0,00	28,00		
5	Косметический ремонт здания котельной	шт	1	16,00	0,00	16,00		
6	Ревизия замена задвижек	шт	1	2,50	0,00	2,50		
Итого по текущему ремонту котельная "Алдан"				66,5	0	66,50		
Итого по текущему ремонту:				66,5	0,00	66,50		
Итого по капитальному ремонту				186	0,00	186,00		
Всего по котельной п. Тирма, Котельная "Алдан"				252,50	0,00	252,50		

Всего по котельным п. Тырма				713,30	0,00	713,30			
Всего по котельным МУП "Энергетик"				19402,37	5655,86	13746,52			
АО "Хабаровские энергетические системы" п. Чегдомын									
Текущий ремонт по котельной №1									
1	Промывка помещений котельной и топливоподачи от угольной пыли,зола,штыба	м2	1200	12,50		12,50	25.05-31.05		
2	Ревизия и ремонт наружных промышленных сетей канализации, ремонт оголовков колодцев	м.п /шт	350/7	12,78		12,78	06.06 - 08.06		
3	Очистка , ревизия, ремонт системы ХВО	шт	8	527,67		527,67	01.06 -15.07		
4	Ревизия и ремонт насосной группы	шт.	14	45,41		45,41	08.06 - 06.07		
5	Ремонт,ревизия запорной арматуры (задвижек котловых насосов, котловых задвижек, подрывных клапанов, дренажных и воздухопускных вентилей Ф20-25 котлов №1 - 5.	шт.	176	44,01		44,01	20.05-15.06		
6	Ремонт фронтальной обмуровки котлов № 1 - 5 и обмуровки наклонных экранов котлов №1 - 5	м3	8/3	147,80		147,80	18.06 -31.08		
7	Ремонт системы охлаждения предтопок котлов №1 - 4, врезка в трубопроводы охлаждающей воды с заменой вентилей (кранов) Ду 32,Ду 15	шт.	8	116,00		116,00	01.06- 24.08		
8	Гидравлические испытания котлов №1-5, регулировка предохранительных клапанов, устранение дефектов.	шт	15	0,80		0,80	27.08 - 31.08		
9	Ревизия и ремонт запорной арматуры отопления, водоразбора, теплообменников бойлерной		83	101,43		101,43	16.05 - 15.06		
10	Ревизия,ремонт, замена 3-х ходовых кранов манометров котлов,ВПУ, насосов,бойлеров,трубопроводов	шт	60	4,12		4,12	27.08 - 31.08		
11	Демонтаж, ревизия, ремонт манометров, монтаж,замена	шт.	60	45,08		45,08	27.08 - 31.08		

12	Ремонт топочного оборудования котлов 1 -5 (ПМЗ, колосниковых решеток, редукторов приводов колосниковых решеток ПТБ - 1200, рам топок и дутьевых зон)	шт	5	1 446,93		1 446,93	16.05-08.06 03.09-07.09		
13	Ревизия и ремонт каналов ШЗУ котлов №1 -5	шт	5	1 115,52		1 115,52	01.06 - 06.07		
14	Ревизия и ремонт тягодутьевого оборудования (Дымоходов и дутьевых вентиляторов, улиток, рабочих колес , направляющих аппаратов, замена подшипников ходовой части замена смазки, сальников, уплотнений, системы возврата уноса, и т.д.)	шт	10	154,32		154,32	02.07 - 17.08		
15	Ремонт топливоподачи: (дробилок угля СМД- 504, транспортёров, питателей и т.д.)	шт	2	206,48		206,48	05.06-23.06		
16	Ревизия распределительных устройств, силовых щитов ТП-9, щитов управления, ремонт электродвигателей	шт	48	168,84		168,84	01.06-08.06 10.09-25.09		
17	Ревизия и ремонт пожарного водоснабжения, отопления котельной и бойлерной	м	320	378,67		378,67	01.08 - 24.08		
18	Косметический ремонт помещений котельной и бойлерной	м2	2260	98,66		98,66	01.06 - 30.06		
19	Замена пластин, ремонт и промывка пластинчатых теплообменников VT-40 и VT-80	шт	8	61,00		61,00	15.06-31.08		
	Итого текущий ремонт Котельной №1			4 688,02		4 688,02			
Текущий ремонт Котельная №2									
1	Очистка помещения котельной от угольной пыли, штыба помывка котельной, углеподача	м²	540	0,000		0,000	18.05 - 19.05		
2	Очистка, ремонт, ревизия системы водоподготовки	шт	13	8,880		8,880	20.05 - 24.07		
3	Очистка внутренней поверхности нагрева котла KE10-14 Опредовка котла KE 10-14 №1,2,3	шт	3	2,025		2,025	03.08 - 16.09		
4	Ревизия подогревателя пароводяного ПП1 53-7-2 (Бойлера)	шт	3	25,710		25,710	20.05 - 17.06		
5	Ревизия подогревателя водоводяной ПВ 325x4-1,0-РГ (Скоростник)	шт	6	10,515		10,515	18.06 - 01.07		

6	Ревизия пароподогревателя питательной воды.	шт	1	2,790		2,790	01.07 - 03.07		
7	Ревизия пароподогревателя исходной воды.	шт	1	0,540		0,540	06.07 - 08.07		
8	Ревизия подогревателя сетевой воды	шт	1	0,540		0,540	09.07 - 13.07		
9	Ревизия пароподогревателя подпиточной воды	шт	1	3,630		3,630	14.07 - 16.07		
10	Ремонт и ревизия насосной группы	шт	15	39,944		39,944	20.05 - 01.07		
11	Демонтаж,ревизия,монтаж электродвигателей.	шт	47	80,190		80,190	01.07 - 28.07		
12	Ревизия преобразователей частоты	шт	17	2,500		2,500	16.09 - 18.09		
13	Демонтаж,ревизия,монтаж запорной арматуры.	шт	158	23,850		23,850	01.06 - 31.07		
14	Демонтаж,ревизия,монтаж запорного фл.вентиля.	шт	74	46,491		46,491	03.08 - 31.08		
15	Ревизия резбового вентиля	шт	57	11,550		11,550	01.09 - 21.09		
16	Ревизия системы ШЗУ № 1,2,3	шт	18	93,929		93,929	01.07 - 03.09		
17	Ремонт тяго-дутьевого оборудования (дымососов возврата уносавентиляторов котлов № 1,2 ,3.)	шт	9	67,310		67,310	29.07 - 25.08		
18	Демонтаж-ремонт-монтаж ПМЗ котла №1,2,3	шт	6	58,306		58,306	05.08 - 18.08		
19	Ревизия экономайзеров котлов №1,2,3	шт	3	7,900		7,900	05.08 - 12.08		
20	Ревизия роликов галлерей №1,2	шт	376	20,095		20,095	03.06 - 15.07		
21	Демонтаж,монтаж , ремонт решеток котла КЕ 10-14 №1,2,3	шт	3	158,632		158,632	01.06 - 28.08		
22	Ревизия редукторов решеток котлов №1,2,3	шт	3	5,790		5,790	28.08 - 04.09		
23	Ревизия и ремонт топливоподачи (редукторов конвееров, барабанов конвееров	шт	3	51,411		51,411	29.07 - 25.08		
24	Замена негодной запорной арматуры.	шт	66	245,180		245,180	01.07 - 14.07		
25	Ревизия водоуказательных стекол уровня воды в барабане котла №1,2,3	шт	6	2,070		2,070	02.09 - 07.09		
26	Очистка дымовой трубы	шт	1	0,000		0,000	01.07 - 09.07		

27	Ревизия ТП котельной, щитовой углеподачи, щитов управления (скрейперов, дымососов, котлов, насосов) щита управления котла №3, КИП и А котлов №1, 2, 3			126,525		126,525	03.08 - 11.09		
28	Монтаж устройств плавного пуска на сетевые насосы, дробилки.	шт	6	30,380		30,380	10.08 - 19.08		
29	Замена кабеля звуковой сигнализации топливopодачи	м	270	48,625		48,625	01.09 - 07.09		
30	Токарные работы			12,423		12,423	01.06 - 30.09		
31	Ревизия скрейпера №1, 2, 3	шт	3	8,184		8,184	12.08 - 01.09		
32	Замена калориферов, коробка воздухозаборov вентилятора котлов №1, 2, 3	шт	3	27,710		27,710	01.09 - 23.09		
33	Косметический ремонт (Побелка котельной.	м²	980	36,050		36,050	01.09 - 21.09		
	Итого текущий ремонт Котельной №2			1 259,68		1 259,6750			
Текущий ремонт Котельная Промбазы									
1	Чистка котла Е 1/9	шт	1	2,66		2,66	15.05-17.05		
2	Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек	шт	16	7,16		7,16	21.05-23.05		
3	Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей	шт	4	2,65		2,65	25.05-28.05		
4	Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К60-90	шт	2	5,27		5,27	29.05-30.05		
5	Демонтаж, ревизия, монтаж подпиточных насосов К20-40	шт	2	6,30		6,30	31.05-02.06		
6	Чистка подпитывающей емкости об. 14м³	шт	1	0,00		0,00	04.06-06.06		
7	Чистка дымохода от сажи и нагара	шт	1	0,28		0,28	08.06-10.06		
8	Демонтаж, ревизия, монтаж пускателе	шт	4	0,00		0,00	11.06-13.06		
9	Ревизия вводного рубильника	шт	1	0,00		0,00	14.06-15.06		
10	Устройство односкатной кровли с устройством стропильной системы и покрытием из металлопрофиля	м²	153	350,20		350,20	20.06-15.08		
11	Утепление расширительного бака	м³	1	1,40		1,40	24.08-24.08		

12	Масляная окраска стен, трубопроводов, оборудования	м2	102	3,75		3,75	24.08-25.08		
13	Известковая окраска стен, потолков, фундаментов под оборудование	м2	139	0,70		0,70	21.08-22.08		
14	Ремонт бетонных полов.	м2	6	2,79		2,79	24.08-25.08		
	Итого текущий ремонт Котельная Промбазы			383,16		383,16			
Текущий ремонт Котельная Железнодорожная									
1	Чистка котлов КВС Универсал	шт	2	0,42		0,42	19.08-22.08		
2	Чистка дымохода от сажи	шт	1	0,00		0,00	01.09-03.09		
3	Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек	шт	5	2,07		2,07	03.09-05.09		
4	Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей	шт	2	0,00		0,00	06.09-06.09		
5	Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 4квт -2шт	шт	2	0,05		0,05	07.09-10.09		
6	Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов K20-40 – 2шт	шт	2	0,09		0,09	11.09-12.09		
7	Обустройство бытовых помещений (туалет, душ)	шт	1	18,90		18,90	13.09-18.09		
8	Укрепление стальной дымовой трубы Ф300мм высотой до 20метров стальными тросовыми растяжками	шт	1	176,20		176,20	20.09-25.09		
10	Ремонт ограждения котельной	м	30	46,84		46,84	01.09-25.09		
11	Ремонт бетонных полов.	м2	62	1,40		1,40	10.09-15.09		
12	Окраска стен, потолков, оборудования	м3	145	2,25		2,25	26.09-28.10		
	Итого текущий ремонт Котельная Железнодорожная			248,22		248,22			
Текущий ремонт Тепловые сети									
1	Очистка тепловых колодцев на тепловых сетях от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала	шт	10	0,00		0,00	11.05-16.05		
2	Ремонт тепловых колодцев от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала	шт	6	8,37		8,37	18.05-23.05		
3	Ревизия задвижек Ф50-350	шт	140	58,20		58,20	25.05-08.06		
4	Замена запорной арматуры Ф50,80,100	шт	10	19,38		19,38	08.06-12.06		

5	Ревизия и ремонт оборудования ПНС Пушкина 34А	шт	1	3,24		3,24	28.08-30.08		
6	Ремонт тепловой изоляции отдельными участками на надземных теплосетях	м3	10	39,47		39,47	07.09-11.09		
7	Восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей	м2	185	120,25		120,25	01.08-20.08		
8	Гидравлические испытание тепловых сетей пос. Чегдомын	км	30	0,00		0,00	15.05-17.05 16.09-18.09		
9	Выкос травы вдоль надземных теплотрасс от котельных п. Чегдомын	км	8	0,00		0,00	22.06-18.09		
	Итого текущий ремонт Тепловые сети			248,91		248,91			
Текущий ремонт Бойлерная 29 квартала									
1	Ремонт пластинчатых теплообменников HHN100-192 с разборкой и очисткой.	шт	3	12,88		12,88	15.06-31.08		
2	Замена манометров и трехходовых кранов	шт	16	28,74		28,74	10.06-14.06		
3	Ревизия и замена подшипников эл. двигателей сетевых насосов №1-3	шт	3	61,20		61,20	01.07-05.07		
4	Ревизия аккумуляторного бака, запорной арматуры, очистка, промывка	шт	1	14,50		14,50	08.07-19.07		
5	Ревизия и замена подшипников эл. двигателей подпиточных насосов №1-2	шт	2	3,56		3,56	08.07-12.07		
6	Ревизия и очистка фильтров стальных Ду150-350	шт	3	4,50		4,50	01.08-11.08		
7	Ревизия и очистка фильтров-грязевиков вертикальных Ду300-350	шт	2	33,32		33,32	14.08-15.08		
	Итого текущий ремонт Бойлерная 29 квартала			158,69		158,69			
Текущий ремонт Ремонт АТШ									
	<u>Гаражное здание с 10 въездными воротами</u>								
1	Монтаж кровли из профлиста	м2	160	225,12		225,12	01.06 - 30.07		
2	Восстановление разрушенных наружных стен	м3	50	234,00		234,00	01.07 - 30.07		
3	Замена въездных ворот	шт	10	700,00		700,00	01.07 - 30.08		
4	Косметический ремонт бокса	м2	50	127,80		127,80	15.08 - 30.09		

	Гаражное здание с 5 въездными воротами и диспетчерской			0,00					
5	Монтаж кровли из профлиста	м2	330	464,10		464,10	01.06 - 30.07		
6	Косметический ремонт бокса	м3	20	61,50		61,50	01.07 - 30.08		
7	Устройство уличного освещения АТЦ	мп	400	76,30		76,30	15.08 - 30.09		
8	Ремонт бытовых помещений диспетчерской	шт	5	28,95		28,95	01.06 - 30.07		
	Итого текущий ремонт Ремонт АТЦ			1 917,77		1 917,77			
Ремонт Техники									
1	Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 4505 гос номер В 287 УС	шт	1	17,20		17,20	01.06 - 15.07		
2	Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 555 гос номер В 286 УС	шт	1	17,80		17,80	15.07 - 30.08		
3	Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 4502 гос номер Н 108 ТА	шт	1	12,85		12,85	15.08 - 31.08		
4	Ремонт автомобиля КАМАЗ 53605 гос номер В 945 ОХ	шт	1	35,77		35,77	01.06 - 15.07		
5	Ремонт автомобиля КАМАЗ 6520-63 гос номер В 370 УО	шт	1	36,94		36,94	15.07 - 30.08		
6	Ремонт автомобиля КАМАЗ 6520-43 гос номер Н 913 РХ	шт	1	35,97		35,97	01.07 - 30.08		
7	Фронтальный погрузчик YUGONG ZL 30 гос номер 7026ХН	шт	1	38,07		38,07	01.08 - 30.08		
8	Погрузчик В 140 гос номер 6920 ХМ	шт	1	118,33		118,33	01.07 - 30.08		
9	Техническое обслуживание автомобиля КИА Бонго гос.номер Н 484 ТМ	шт	1	21,54		21,54	01.07 - 10.07		
10	Ремонт экскаватора HITACHI 0047 ХТ	шт	1	38,56		38,56	01.03 - 15.05		
	Итого текущий ремонт Ремонт техники			373,03		373,03			
	Итого текущий ремонт			9 277,47		9 277,47			
Капитальный ремонт									
Котельная №1									
1	Ремонт конвективных блоков котлов №3, 4	шт	2	893,20		893,20	01.07 - 25.09		

2	Замена дутьевого вентилятора котла №3	шт	1	175,00		175,00	03.09 - 14.09		
3	Ремонт и замена регистров нагрева воды в баках-аккумуляторах и трубопровода греющей воды.	шт	2	152,19		152,19	01.06 - 31.08		
4	Установка АПЧ на силовое оборудование	шт	4	798,65		798,65	01.06 - 25.08		
5	Ремонт отмотки дымовой трубы	м2	104	28,00		28,00	01.09 - 10.09		
6	Ремонт кровли котельной	м2	1100	1 500,00		1 500,00	15.05 - 25.08		
7	Устройство емкости под "шамбо" для хозяйственно-бытовых стоков	шт	1	450,00		450,00	15.05 - 25.09		
8	Ремонт помещений котельной	м2	245	1 480,00		1 480,00	15.05 - 30.09		
9	Замена батарейных циклонов БЦ2-7* (5+3)	шт	1	1 400,00		1 400,00	15.05 - 30.10		
10	Химическая промывка котлов	шт	5	581,25		581,25	01.04 - 30.06		
	Итого капитальный ремонт Котельная №1			7 458,29		7 458,29			
Бойлерная 29 квартала									
1	Установка резервного пластинчатого теплообменника для системы отопления HHN100-192-ТК	шт	1	13 594,86		13 594,86	15.05 - 31.09		
2	Монтаж обводной линии грязевого фильтра	шт	1	225,00		225,00	15.05 - 31.09		
3	Замена аккумулирующей емкости 1000 м3 на новую 400 м3	шт	1	0,00		0,00	15.05 - 31.09		
	Итого капитальный ремонт Бойлерная 29 квартала			13 819,86		13 819,86			
Котельная №2									
1	Монтаж бака резервной воды 200 м3	шт	1	0,00		0,00	01.05 - 31.09		
2	Замена электродвигателя питательного насоса №1	шт	1	100,00		100,00	01.06 - 31.07		
3	Установка преобразователей частоты на: ШЗУ №1,2 (11кВт)	шт	2	288,90		288,90	01.08 - 25.09		
4	Замена дороги и изготовление радиалов канала ШЗУ №2	шт	1	650,90		650,90	01.06 - 31.08		
5	Замена регулирующих и предохранительных клапанов на редукционной установке (паровой)	шт	3	135,00		135,00	01.06 - 30.06		

6	Ремонт здания узла управления	шт	1	520,00		520,00	15.05-25.08		
7	Ремонт бытовых помещений.	шт	4	620,00		620,00	01.06-25.09		
8	Устройство емкости под "шамбо" для хозяйственно-бытовых стоков	шт	1	450,00		450,00	15.05 - 25.09		
9	Ремонт кровли галереи 1-го и 2-го подъема.	м2	108	530,00		530,00	15.05 - 25.09		
	Итого капитальный ремонт Котельная №2			3 294,80		3 294,80			
Котельная Промбазы									
1	Замена котла №2 Е1/9	шт	1	710,00		710,00	15.05 - 31.09		
	Итого капитальный ремонт котельная Промбазы			710,00		710,00			
Тепловые сети									
1	Замена подземного участка тепловой сети Ф159 по ул. Заводская 14–17 Протяженность трассы-60м	м	60	267,11		267,11	01.08-10.08		
2	Замена подземного участка тепловой сети Ф89 по ул. Заводская 19-21 Протяженность трассы-90м	м	90	177,42		177,42	12.08-21.08		
3	Монтаж тепловой камеры Заводская 14- 17	шт	1	19,85		19,85	10.08-10.08		
4	Замена участка транзитного трубопровода Ф159 по подвалу по ул. Парковая 13. Протяженность трассы 143м	м	143	371,73		371,73	24.08-04.09		
5	Устройство ввода тепловой сети Ф89 к общежитию по ул.Пушкина 52. Протяженность трассы-42м	м	42	630,92		630,92	07.09-11.09		
6	Замена надземного участка тепловой сети Ф108 от ТРП по ул.Пушкина до ТК (РОВД) Протяженность трассы-60м	м	60	100,81		100,81	14.09-17.09		
7	Изменение схемы прокладки участка тепловой сети Ф108 по ул.Советская (25м-надземная прокладка, 105м-подземная прокладка). Протяженность трассы-50м	м	50	2 079,24		2 079,24	18.09-25.09		
	Итого капитальный ремонт Тепловые сети			3 647,07		3 647,07			
	Итого капитальный ремонт			28 930,02		28 930,02			

	ВСЕГО теплоснабжение АО ХЭС п.Чегдомын			38 207,49		38 207,49			
АО "Хабаровские энергетические системы" п. Новый Ургал									
Текущий ремонт Котельная									
	Котлоагрегаты №3, 4, 5, 6								
1	Очистка поверхностей нагрева, бункеров и газоходов	м2	2220	0,00		0,00	15.05 - 31.07		
2	Ревизия привода решетки ПБ 1200	шт	4	13,00		13,00	15.05 - 31.07		
3	Ремонт ПМЗ ЗП 600	шт	8	224,80		224,80	15.05 - 31.07		
4	Ревизия тяго-дутьевого оборудования	шт	8	142,78		142,7800	15.05 - 31.07		
5	Ремонт скруберов	шт	8	371,00		371,00	15.05 - 31.07		
6	Ревизия запорной арматуры Ф200, 150	шт	118	402,92		402,92	15.05 - 31.07		
7	Замена дренажных кранов под приварку Ф20	шт		0,00			15.05 - 31.07		
8	Замена воздушных кранов под приварку Ф15	шт		0,00			15.05 - 31.07		
9	Косметический ремонт котлов	шт	3	4,45		4,45	15.05 - 31.07		
10	Ремонт обмуровки котлов	шт	3	1 128,26		1 128,26	15.05 - 31.07		
11	Косметический ремонт котельного зала (побелка, покраска)	шт	1	29,63		29,63	15.05 - 31.07		
12	Система шлако-золоудаления скруберов и экструдеров в котельной			0,00					
13	Ремонт системы смыва шлака	сист	2	191,61		191,61	20.07 - 15.08		
14	Ремонт гидрозатворов скруберов	шт	8	13,72		13,72	20.07 - 15.08		
15	Замена наружного трубопровода шлакоудаления Ф219*8	м	345	949,60		949,60	20.07 - 15.08		
	ХВО								
1	Ревизия натрий-катионитовых фильтров	шт.	4	22,82		22,82	01.08 - 31.08		
2	Ревизия и ремонт подогревателя исходной и подпиточной воды	шт.	2	0,00		0,00	01.08 - 31.08		
3	Ремонт трубопровода солерастворительного бака	шт.	1	17,49		17,49	01.08 - 31.08		
4	Косметический ремонт	пом	1	0,93		0,93	01.08 - 31.08		

	Ремонт оборудования шлако-золоудаления (багерная №1, 2)								
1	Ревизия и ремонт насосов ГРАТ 350*40	шт	3	0,00		0,00	15.08 - 15.09		
2	Ревизия и ремонт насосов ГРАК 170/40	шт	2	209,81		209,81	15.08 - 15.09		
3	Замена электродвигателя	шт	2	119,93		119,93	15.08 - 15.09		
4	Ремонт дробилок ДВЗ-2	шт	1	238,00		238,00	15.08 - 15.09		
5	Замена шланговых задвижек Ф300	шт	3	132,75		132,75	12.08 - 30.09		
6	Ревизия запорной арматуры Ф200, 150	шт	8	0,00		0,00	12.08 - 30.09		
7	Косметический ремонт	пом	2	8,46		8,46	12.08 - 30.09		
	ПРУ								
1	Ремонт пластинчатого питателя УПК-30	шт.	2	68,22		68,22	15.06 - 30.07		
2	Ремонт бункера и качающего питателя КН-8	шт	2	43,30		43,30	15.06 - 30.07		
3	Ремонт ленточного питателя КЛВ-650 первого и второго подъема	шт.	4	99,96		99,96	01.08 - 20.09		
4	Замена транспортной ленты первого подъема	м	115	149,50		149,50	01.08 - 20.09		
5	Ремонт валковой дробилки ДДЗ-6	шт.	1	12,50		12,50	01.08 - 20.09		
6	Ремонт молотковой дробилки СМД-504	шт.	1	141,53		141,53	01.08 - 20.09		
7	Ремонт компрессора ПК-5,25А У2	шт.	1	8,50		8,50	01.08 - 20.09		
8	Установка насосов ГНОМ 10/10	шт.	2	12,82		12,82	01.08 - 20.09		
9	Ремонт плужковых сбрасывателей	шт	20	0,37		0,37	01.08 - 20.09		
10	Косметический ремонт	м2	1300	19,64		19,64	12.08 - 30.09		
	Системы водоснабжения, отопления			0,00					
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры отопления Ф200-50	шт.	59	0,00		0,00	10.09 - 30.09		
2	Ревизия и ремонт вспомогательных задвижек	шт.	47	0,00		0,00	10.09 - 30.09		
3	Ревизия и ремонт элеваторных узлов	шт	6	0,00		0,00	10.09 - 30.09		
	Электрооборудование								
1	Ревизия и ремонт КТП №1, 2	шт.	2	121,76		121,76	10.09 - 30.09		
2	Ревизия и ремонт ЩР и ЩО	шт.	12	21,93		21,93	10.09 - 30.09		

3	Ревизия и ремонт электродвигателей	шт	51	0,00		0,00	10.09 - 30.09		
4	Ревизия и ремонт электроталей	шт	4	0,00		0,00	10.09 - 30.09		
5	Ремонт линии освещения	шт	4	86,50		86,50	10.09 - 30.09		
6	Косметический ремонт щитовых	пом	5	7,08		7,08	10.09 - 30.09		
Административно-бытовые помещения									
1	Помывка производственных помещений и цехов	м2	5500	0,00		0,00	15.05 - 15.06		
Итого текущий ремонт Котельная				5 015,55		5 015,55			
Текущий ремонт Тепловые сети									
1	Ремонт тепловой изоляции на магистральном трубопроводе от ТК1 до котельной.	мп	320	207,30		207,30	15.05 - 15.07		
2	Ревизия и ремонт водоподогревателей трубчатых	шт	5	41,31		41,31	15.07 - 31.08		
3	Ремонт стен и кровли из бруса здания ТК1	шт	1	192,05		192,05	15.07 - 31.08		
Итого текущий ремонт Тепловые сети				440,66		440,66			
Итого текущий ремонт				5 456,21		5 456,21			
Капитальный ремонт									
Котельная									
1	Замена колосниковой решетки котла №5.	шт	1	556,80		556,80	01.06 - 31.08		
2	Замена колосниковой решетки котла №6, включая замену направляющих.	шт	1	581,08		581,08	01.06 - 31.08		
3	Устройство байпасной линии на подающем и обратном трубопроводе на входе в котельную.	шт	1	204,32		204,32	01.06 - 31.08		
4	Устройство емкости под "шамбо" для хозяйственно-бытовых стоков	шт	1	450,00		450,00	15.05 - 25.09		
5	Замена дробилки ДВЗ-2	шт	1	650,00		650,00	01.06 - 31.08		
6	Устранение замечаний Пожнадзора	шт	1	550,00		550,00	01.06 - 30.09		
7	Устройство звуковой и световой сигнализации превышения параметров теплоносителя	шт	1	151,77		151,77	01.06 - 30.09		

	Итого капитальный ремонт Котельная			2 992,20		2 992,20			
ЦТП									
1	Замена водоподогревателей ВВП 16-325*4000	шт	8	1 307,44		1 307,44	15.05 - 25.09		
2	Монтаж частотных преобразователей Веспер Е2-8300	шт	3	45,00		45,00	01.06 - 31.08		
3	Монтаж генератора дизельного 30кВт 380В	шт	1	300,00		300,00	01.06 - 30.09		
4	Монтаж генератора бензинового 10кВт 380В	шт	1	170,00		170,00	01.06 - 30.09		
	Итого капитальный ремонт Котельная			1 822,44		1 822,44			
Тепловые сети									
1	Замена трубопроводов на участке от ТК10 до ТК11 (Ф108, 89, 57)	м	105	167,40		167,40	15.06 - 05.07		
2	Замена трубопроводов на участке от ТК4 до ТК5 (Ф108, 89, 57)	м	120	171,83			05.07 - 25.07		
3	Замена транзитного участка трубопроводов по подвалу жилого дома по ул. Киевская, 8 (Ф108, 89, 57)	м	300	527,75			25.07 - 25.08		
4	Замена трубопроводов на участке от ТК41 до ул. 60лет СССР, 3 (Ф273, 219, 159)	м	140	634,41			25.08 - 15.09		
	Итого капитальный ремонт Тепловые сети Новый Ургал			1 501,39		1 501,39			
	Итого капитальный ремонт Новый Ургал			6 316,03		6 316,03			
	ВСЕГО ХЭС Новый Ургал			11 772,24		11 772,24			
	ИТОГО ХЭС текущий ремонт			14 733,68		14 733,68			
	ИТОГО ХЭС капитальный ремонт			35 246,05		35 246,05			
	ИТОГО теплоснабжение АО ХЭС			49 979,73		49 979,73			
ООО Артель старателей "Ниман"									
Котельная Центральная									
Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):									
1	Текущий ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КЛВ-2000R	шт	2	30,26		30,26	июнь-август		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"

2	Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО - 216	шт	2	31,58		31,58	июнь-август		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
3	Текущий ремонт тепловой сети	м	377	35,21		35,21	июнь-август		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
4	Ремонт электрооборудования: ревизия плато управления, очистка ТЭНов от накипи, ревизия пускателей ПМЛ-4100, замена пускателей ПМЛ-4100, замена автоматов С-63	шт	62	78,26		78,26	июль		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
5	Промывка емкости с расходной водой	шт	1	15,60		15,60	июнь		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
6	Ревизия дизеля: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, замена охлаждающей жидкости	шт	22	38,02		38,02	июнь-август		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
7	Промывка и опривовка тепловых сетей и системы потребителей	м	377	15,03		15,03	июнь		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
8	Ревизия короба теплотрассы	м	55	54,23		54,23	июнь-август		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
Итого теплоснабжение АС НИМАН:				298,19		298,19			

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ООО А/С "Ниман"

Электроснабжение ДЭС									
1	Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 1, ДГ-72 № 2	шт	2	597,83		597,83	июнь		Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
ИТОГО ДЭС:				597,83		597,83			
Электроснабжение ВЛЭП 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ									
1	Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных опор, АП-образных опор, выравнивание опор	км	62,84	520,00		520,00	апрель-май		Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
2	Очистка от растительности просек ЛЭП (смета)	км	28	1356,34		1356,34	апрель-июнь		Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
4	Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели маслянные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п.	шт	65	321,88		321,88	май-сентябрь		Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
4	Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6 кВ, Тп 6/0,4 кВ	шт	6	520,00		520,00	июнь-сентябрь		Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
ИТОГО ВЛЭП:				2718,22		2718,22	июнь-сентябрь		

	Всего Электроснабжение АС НИМАН:			3316,05		3316,05			
АО "ОБОРОНЭНЕРГО"									
1	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ п.Согда	км	0,7	140,2	140,2				Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
2	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ п.Ушман	км	1,3	260,3	260,3				Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
3	Ремонт кровли ТП-5 Сулук	м2	40,9	64,6		64,6			Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
4	Ремонт кровли ТП-6 Сулук	м2	39,9	63,0		63,0			Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
5	Ремонт кровли ТП-8 Сулук	м2	51,8	81,8		81,8			Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
6	Ремонт кровли ТП-2 Солони	м2	40,8	64,4		64,4			Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
7	Ремонт кровли ТП-3 Солони	м2	42,7	67,4		67,4			Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
8	ВЛ-10 кВ ф.3Водозабор п.Солони Ремонт ЛР-14, ЛР-42(без использования МПЗ)	шт.	2						Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
9	Расчистка трасс ВЛ-10 кВ ПС "Сулук" - ТП-2 п.Сулук (хоз.спозобом)	га	4,5						Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
10	Расчистка трасс ВЛ-10 кВ ТП-6 - ТП-8 п.Сулук (хоз.спозобом)	га	4,5						Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
11	Расчистка трасс ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ - ТП-3 Очистные п.Герби (хоз.спозобом)	га	2,5						Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
12	Расчистка трасс ВЛ-10 кВ РПП-АБ - ТП-4 п.Этыркэн (хоз.спозобом)	га	3,5						Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
13	ВЛ-10 кВ ПС "Ургал" ф.4 п.Новый Ургал Замена опор	шт.	12	185,6		185,6			Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
14	ВЛ-10 кВ ПС "Сулук" - ТП-5 п.Сулук Выправка анкерной опоры (без использования МПЗ)	шт.	1						Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
15	ВЛ-10 кВ ПС "Сулук" - ТП-3, ТП-8 п.Сулук Замена анкерной опоры	шт.	1	15,5		15,5			Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.

16	ТП-19 Котельная п.Новый Ургал Ревизия выключателей нагрузки Ф.6, Ф.13, Ф.17(без использования МПЗ)	шт.	3					Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
17	КТПн-Рембаза п.Новый Ургал Замена трансформаторного масла, ремонт тр-ра ТМ-400	шт.	1	37,9		37,9		Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
18	КТП-4А п.Новый Ургал Замена трансформаторного масла, ремонт тр-ра ТМ-100	шт.	1	15,9		15,9		Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
19	ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф.5, ф.6 - ул.Ростовская, 1, 3 п.Новый Ургал Замена провода на СИП	км	0,274	77,1		77,1		Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
20	Замена опор ВЛ-0,4 кВ КТПн-2 ф.1, ф.5 п.Чекунда	шт.	2	30,9		30,9		Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
21	Замена опор ВЛ-0,4 кВ КТПн-1 ф.5, ф.6 п.Аланап	шт.	1	15,5		15,5		Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
22	Замена опор ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф.1 п.Ургал-1	шт.	1	15,5		15,5		Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
23	КЛ-0,4 кВ ТП-2 - КНС Замена уч-ка КЛ на СИП п.Алонка	км	0,3	84,4		84,4		Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
24	Ремонт кровли ТП-3 Этыркэн	м²	102,9	161,6		161,6		Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
25	Ремонт кровли ТП-4 Герби	м²	48,6	76,3		76,3		Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
26	Ремонт кровли ТП-5 Герби	м²	52,3	82,2		82,2		Алибулатов А.Г., Бондарев А.А.
ИТОГО электроснабжение АО ОБОРНОЭНЕРГО				1540,1	400,5	1139,6		
АО "РЭС"								
1	Электроснабжение ВЛ 6 кВ							
1	Расчистка трасс	га	1,4	4013,0		4013,0	4,00	АО "РЭС"

2	ВЛ-6 кВ Фидер 13	га	0,6	1720,0		1720,0	Июнь-сентябрь	2,00	
3	ВЛ-6 кВ Фидер 12	га	0,5	2293,0		2293,0		2,00	
4	Замена опор	шт.	15	600,0		600,0		1,00	АО "РЭС"
5	ВЛ-6 кВ п.Чегдомын	шт.	15	600,0		600,0		1,00	
6	Замена провода	км	0,3	120,0		120,0		2,5	АО "РЭС"
7	ВЛ-6 кВ п.Чегдомын	км	0,3	120,0		120,0		2,5	
8	Ремонт (замена) кабеля	км	0,2	80,0		80,0		1,8	АО "РЭС"
9	Ремонт кабеля ТП 8	км	0,2	80,0		80,0		1,8	
10	Подготовка ВЛ, КЛ -0,4кВ								
11	Капитальный ремонт ВЛ	км	0,5	325,0		325,0	Июнь-сентябрь	0,5	АО "РЭС"
12	ВЛ-0,4кВ переулк Восточный	км	0,5	325,0		325,0		0,5	
13	Расчистка трасс	га	1,1	257,0		257,0		0,7	АО "РЭС"
14	ВЛ-0,4кВ п. Чегдомын,переулки Березовый,Тополинный	га	1,1	257,0		257,0		0,7	
15	Замена опор	шт.	10	300,0		300,0		0,3	АО "РЭС"
16	ВЛ-0,4кВ переулк Восточный	шт.	10	300,0		300,0		0,3	
17	Подготовка производственных зданий								
18	Ремонт кровли ТП	м²	96	200,0		200,0	Июнь-сентябрь		АО "РЭС"
19	ТП-66, ТП - 8	м²	96	200,0		200,0			
	ИТОГО электроснабжение ООО РЭС			5895,0		5895,0		10,8	


ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ООО "Артель старателей "Ниман"

Шахтные колодцы № 1, №2, №3 (хозспособом)									
1	Ревизия и ремонт оборудования водоразборных колонок : очистка шахтных колодцев от грязи, промывка емкостей с хлорированием,	шт	19	127,67		127,67	июль-сентябрь		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
	Итого водоснабжение АС НИМАН:			127,67		127,67			

ООО "БАМсервис"									
ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
	Водозабор п.Новый Ургал								ООО "БАМсервис"
	Капитальный ремонт								

1	Замена водоподъемных труб D-100мм	м	60	484,50		484,50	июль-сентябрь		
2	Замена силового глубинного кабеля 25мм2	м	180	86,80		86,80	июль-сентябрь		
3	Установка пьезометрической трубки на скв. №4	шт	1	120,30		120,30	июль-сентябрь		
4	Кап.ремонт бетонных полов 3 повильона	м2	27	16,40		16,40	июнь		
	ИТОГО капитальный ремонт			708,00		708,00			
	Текущий ремонт								
1	Ремонт кровли скважин	м2	100	44,3		44,3	июнь		
2	Ремонт монтажных люков	шт	6	18,1		18,1	май-июнь		
3	Частичный ремонт теплоизоляции	м3	15	68		68	август-сентябрь		
4	Ремонт задвижек d150, обратный клапан d150	шт	12	66,7		66,7	май-август		
5	Ревизия вентилей отопления на скв.	шт	24	54,9		54,9	май-август		
	ИТОГО текущий ремонт			207,7		207,7			
	Котельная "Солони"								
1	Ревизия задвижек	шт	10	24,2		24,2			
2	Замена электротельфера(1т)	шт	1	48,8		48,8			
	ИТОГО			73		73			
	Воодочистные сооружения								
1	Ревизия насосов К 45*30	шт	2	24,2		24,2	июнь		
2	Уст-во шатра крыши пром.корпуса	м2	1125	1120,8		1120,8	май-сентябрь		
3	Ремонт резервного водовода	м2	1100	104,8		104,8	май-сентябрь		
4	Заполнение фильтров гранодиоритом	тн	60	98,9		98,9	в течении года		
5	Ревизия задвижек	шт	102	246,8		246,8	май-сентябрь		
	ИТОГО			1595,5		1595,5			
	Контактная камера								
1	Ревизия сетевого насоса К 65-50-160	шт	1	5,2		5,2	май		
2	Ревизия насоса Д800	шт	2	10,2		10,2	май		
	ИТОГО			15,4		15,4			
	РЧВ								
1	Ремонт днища РЧВ	м2	80	67,3		67,3	май-август		
2	Хлорирование РЧВ и водопр.сети	м3	3600	163,67		163,67	май		
	ИТОГО			163,67		163,67			



	Котельная ВОС								
1	Ремонт насосов К 45*30	шт	3	49,6		49,6	июнь		
	ИТОГО			49,6		49,6			
	Водовод								
1	Вырубка кустарника вдоль водовода (кап.ремонт)	м2	20000	250,4		250,4	август-сентябрь		
	ИТОГО			250,4		250,4			
	ИТОГО текущий ремонт по водозаборам			2355,27		2355,27			
	ИТОГО по водозаборам:			3063,27		3063,27			
	Сети водоснабжения								
	Капитальный ремонт								
1	Капитальный ремонт(замена) трубопровода на участке транзитного водовода ул.Артема д.9(подвал)	м	150	421,6		421,6	май		
2	Кап.ремонт.Замена тр/пр на участке Донецкая 1-Артема 9	м	65	269,4		269,4	май-июнь		
3	Кап.ремонт.Замена тр/пр на участке ТК-1-Донецкая 9	м	40	165,8		165,8	июнь		
4	Замена тр/пр на участке ТК-4-ТК-5	м	70	290,1		290,1	август-сентябрь		
5	Замена задвижек	шт	21	84,2		84,2	июль-сентябрь		
	ИТОГО Капитальный ремонт сетей			1231,1		1231,1			
	Текущий ремонт								
1	Ревизия пожарных гидрантов по т.к. Замена гидрантов	шт	19/2	46,0		46,0	август		
2	Ревизия задвижек по ТК	шт	48	116,1		116,1	июнь-сентябрь		
3	Частичная изоляция тр/пр	м3	30	135,0		135,0	сентябрь		
	ИТОГО Текущий ремонт сетей			297,1		297,1			
	ИТОГО Ремонт сетей водоснабжения			1528,2		1528,2			
	ИТОГО Текущий ремонт			2652,4		2652,4			
	ИТОГО Капитальный ремонт			1939,10		1939,1			
	ВСЕГО ООО БАМсервис водоснабжение			4591,47		4591,47			
МУП Энергетик									
ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
п. Алонка									
Капитальный ремонт									
1	Замена теплоизоляции	м.п.	50	12,00	0	12,00			
2	Замена задвижек d-100, d-50	шт	5	22,00	0	22,00			

3	Ремонт учатка водовода на участке теплокамеры ТК-29 и до ТК-30	м.п.	5	4,50	0	4,50			
Итого по капитальному ремонту :				38,50	0	38,50			
Текущий ремонт									
4	Ремонт запорной прматуры	шт	25	12,00	0	12,00			
5	Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода	м3 м.п.	500 7000	6,00	0	6,00			
6	Ремонт пожарных гидрантов	шт	10	8,00	0	8,00			
7	Чистка теплокамер	шт	20	1,50	0	1,50			
Итого по текущему ремонту :				27,50	0	27,50			
п. Герби									
Капитальный ремонт									
8	Ремонт ХВС от ТК-25 до ТК-26	м.п.	100	60,00		60,00			
9	Частичный ремонт ХВС и ГВС от ул.Лесной до ОСК	м.п.	800	220,00		220,00			
10	Замена ХВС от ТК-14 до ТК-16	м.п.	400	120,00		120,00			
11	Капитальный ремонт на участке ТК-1 ул.Железнодорожная14	м.п.	300	65,00		65,00			
Итого по капитальному ремонту :				465,00	0	465,00			
Текущий ремонт									
12	Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода	м3 м.п.	500 7000	6,00		6,00			
13	Чистка теплокамер	шт	9	8,00		8,00			
14	Вырубка кустарников вдоль скважины	м2	150	12,00		12,00			
15	Ремонт запорной арматуры	шт	13	8,00		8,00			
Итого по текущему ремонту :				34,00	0	34,00			
п. Солони									
Капитальный ремонт									
16	Капитальный ремонт кровли здания НС-2 го подъема	м2	80	45,00		45,00			
17	Капитальный ремонт кровли здания НС-3 го подъема	м2	80	45,00		45,00			
18	Капитальный ремонт водовода от НС-2 до КНС	м.п.	1700	400,00		400,00			
19	Капитальный ремонт водовода от котельной до НС-3го подъема	м.п.	140	180,00		180,00			
20	Автоматизация НС-2,3го подъема	комплект	2	560,00		560,00			
Итого по капитальному ремонту :				1 230,00	0	1 230,00			
Текущий ремонт									
21	Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода	м3	500	6,00		6,00			
22	Ремонт задвижек d-50,d-100 (НС-2,3го подъема)	шт	12	7,00		7,00			

23	Косметический ремонт НС-2,3го подъема	м2	120	18,00		18,00			
24	Ремонт освещения с заменой ПРА НС-1,2,3	шт	12	22,00		22,00			
25	Ремонт ограждения НС-1	м2	20	12,00		12,00			
Итого по текущему ремонту :				65,00	0	65,00			
п. Сулук									
Капитальный ремонт									
26	Замена насоса ЭЦВ 6-16-140 скважина№2	шт	1	180,00		180,00			
27	Замена насоса ЦНС 38-132	шт	1	90,00		90,00			
28	Замена запорной арматуры d-50,80,100	шт	8	32,00		32,00			
29	Установка расходомеров Ду 150-50	шт	5	38,00		38,00			
30	Автоматизация НС-3го подъема	шт	1	120,00		120,00			
31	Кап.рем. с заменой участка магистрального трубопровода	м.п.	180	65,00		65,00			
32	Вынос холодного водовода на поверхность по ул.Тажная	м.п.	200	70,00		70,00			
33	Капитальный ремонт с выносом на поверхность магистрального трубопровода ул.Строителей	м.п.	170	65,00		65,00			
Итого по капитальному ремонту :				660,00	0	660,00			
Текущий ремонт									
НС 2,3-го подъема									
34	Ремонт ограждения НС-2,3го	м.п	1500	12,00		12,00			
35	Ревизия запорной арматуры	шт	10	8,00		8,00			
36	Промывка и хлорирование РЧВ НС-2,3 подъема	шт	4	6,00		6,00			
Итого по текущему ремонту :				26,00	0	26,00			
п. Этыркэн									
Капитальный ремонт									
37	Капитальный ремонт I-й нити водовода	м.п	1100	280,00		280,00			
38	Установка расходомеров	шт	2	16,00		16,00			
39	Замена запорной и предохранительной арматуры	шт	7	32,00		32,00			
Итого по капитальному ремонту :				328,00	0	328,00			
Текущий ремонт									
40	Косметический ремонт штукатурка, побелка	м2	40	12,00		12,00			
41	Ремонт задвижек Ду150	шт	6	6,00		6,00			
42	Замена магнитных пускателей	шт	4	8,00		8,00			
43	Очистка территории от кустарников	м2	1800	32,00		32,00			
44	Ремонт мягкой кровли крыши павильонов	м2	30	45,00		45,00			
НС 2-го подъема									

45	Промывка и дезинфекция РЧВ	м3	500	6,00		6,00			
46	Вырубка кустарников вдоль водоводов	м2	4000	26,00		26,00			
47	Вырубка кустарников на территории НС-2	м2	1600	12,00		12,00			
48	Ремонт кровли рубероидом на битумной основе	м2	100	45,00		45,00			
49	Косметический ремонт машинного зала	м2	125	16,00		16,00			
<i>Водопроводная сеть</i>									
50	Ремонт задвижек в водопроводных колодцах	шт	21	12,00		12,00			
51	Ремонт пожарных гидрантов	шт	6	8,00		8,00			
52	Ремонт водопроводных колодцев	шт	8	12,00		12,00			
Итого по текущему ремонту :				240,00	0	240,00			
п. Тырма									
<i>Капитальный ремонт</i>									
33	Строительство новой водоразборной будки (3м*3,5м)	шт	1	45,00		45,00			
34	Замена трассы на участке от здания Больницы до Центральной котельной	м.п	130	110,00		110,00			
35	Замена системы отопления в здании башни	м.п	50	15,00		15,00			
Итого по капитальному ремонту :				170,00	0	170,00			
<i>Текущий ремонт</i>									
36	Замена крана на водяной клапан в водоразборной будке по ул.Клубная	шт	1	1,50		1,50			
37	Замена пола в водоразборной будке по ул.Клубная	м2	12	6,50		6,50			
38	Косметический ремонт внутри очистного здания(покраска потолка, стен)	м2	50	18,00		18,00			
39	Ремонт гидрантов	шт	2	16,00		16,00			
40	Подключение ХВ по ул.Мира от Центральной котельной	м.п.	70	35,00		35,00			
Итого по текущему ремонту :				77,00	0	77,00			
п. Чегдомын									
<i>Капитальный ремонт</i>									
41	Замена насосов ЭЦВ	шт	3	855,54		855,54			
42	Замена насосов ВОС	шт	2	576,43		576,43			
Итого по капитальному ремонту :				1 431,96	0	1 431,96			
<i>Текущий ремонт</i>									
43	Ревизия водопроводных колодцев	шт	18	477,03		477,03			
44	Ремонт зданий скважин	шт	2	184,58		184,58			
45	Текущий ремонт запорной арматуры ВОС	шт	56	471,83		471,83			
46	Ремонт зданий водоразборных колонок	шт	6	224,97		224,97			

47	Ремонт оборудования водоразборных колонок	шт	6	121,90		121,90			
48	Ремонт зданий насосных станций 2-го подъема	шт	2	191,13		191,13			
49	Ремонт оборудования насосных станций 2-го подъема	шт	8	269,52		269,52			
Итого по текущему ремонту :				1 940,96	0,00	1 940,96			
ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУП ЭНЕРГЕТИК				4 323,46	0,00	4 323,46			
ИТОГО ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУП ЭНЕРГЕТИК				2 410,46	0,00	2 410,46			
ИТОГО МУП ЭНЕРГЕТИК				6 733,92		6 733,92			

ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "БАМсервис"

ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Текущий ремонт								ООО "БАМсервис"
	Канализационные сети								
1	Ремонт оголовков	шт	10	28,8		28,8	май-сентябрь		
2	Изоляция наружного безнапорного коллектора по ул.Ростовская 3	м3	9	40,5		40,5			
	ИТОГО			69,3		69,3			
	ЦКНС								
1	Замена труб холодной воды Ø 50	м	50	46,3		46,3	июнь		
2	Замена задвижек Ø 250 и Ø 300	шт	6	54,8		54,8	июнь, сентябрь		
3	Замена вытяжной вентиляции	шт	2	64,0		64,0	июль		
4	Ремонт полов дробильного отделения	м2	34,5	16,6		16,6	август		
	ИТОГО			181,7		181,7			
	КНС-Больница								
1	Ремонт кровли	м2	120	170,4		170,4	июнь		
2	Замена лестничных пролетов	шт	1	54,0		54,0	июнь		
3	Замена задвижек	шт	5	18,0		18,0	июнь		
4	Ремонт напорного коллектора	м	300	164,3		164,3	май-сентябрь		
	ИТОГО			406,7		406,7			
	КНС-ТОЦ								
1	Ремонт кровли	м2	150	210,6		210,6	июль		
2	Замена лестничных пролетов	шт	1	54,0		54,0	июль		

3	Замена задвижек	шт	5	17,5		17,5	июль		
	ИТОГО			282,1		282,1			
	КНС-Южная								
1	Ремонт кровли	м2	20	28,1		28,1	август		
2	Ремонт насосно-силового агрегата	шт	1	8,9		8,9	август		
4	Ремонт входной задвижки	шт	1	4,3		4,3	август		
5	Замена задвижек Ø 100 и Ø 50	шт	9	32		32,0	август		
6	Ремонт напорного коллектора 2-я нитка	м2	200	110		110,0	август		
	ИТОГО			183,3		183,3			
	ИТОГО по КНС и канализационным сетям			1123,1		1123,1			
	ОСК								
1	Замена задвижек системы отопления Д 100	шт	2	6,4		6,4	июнь		
2	Замена задвижек запорной арматуры Д150	шт	2	6,8		6,8	июнь		
3	Замена резервного насоса сброса очищенных вод в коллектор	шт	1	28,6		28,6	по поступлению		
4	Замена эл. двигателя привода насоса сброса очищенных вод в коллектор	шт	1	7,3		7,3	по поступлению		
5	Ремонт запорной арматуры резервного насоса в контактной камере	шт	8	9,2		9,2	июль		
6	Замена тросовых натяжителей обручей илоскребов Д трос 8 мм	м	100	74,5		74,5	июль		
7	Установка насоса ГНОМ 25/25	шт	1	12,9		12,9	май		
8	Установка расходомеров сточных вод «Днепр 7»	шт	1	90,4		90,4	по поступлению		
9	Ремонт корпусов окситенков	шт	4	55,5		55,5	июнь-сентябрь		
10	Замена ремней привода приточно-вытяжной вентиляции и привода окситенков	шт	18	6,3		6,3	август		
11	Замена подшипников понижающих редукторов азраторов	шт	4	4,7		4,7	май		
12	Нанесение антикоррозийного покрытия окситенков	м2	48	56,0		56,0	июнь-сентябрь		
13	Замена тросовых натяжителей илоскребов	м	40	62,8		62,8	август		
14	Замена покрытия опорных катков илоскребов	м2	6	44,6		44,6	сентябрь		
15	Замена кабеля внутреннего освещения ОСК	м	200	48,7		48,7	июнь-август		
16	Замена питающего кабеля	м	200	79,2		79,2	по поступлению		
17	Замена лотков кабельных ОСК	м	120	8,6		8,6	июнь-август		
18	Замена кронштейнов лотков кабельных ОСК	м	60	2,3		2,3	июнь-август		

19	Устройство приточной вентиляции на центральные ворота ОСК	шт	1	37,3		37,3	сентябрь		
	ИТОГО			642,1		642,1			
	КС								
1	Замена вентиля Д 40	шт	12	6,4		6,4	июнь		
2	Замена задвижки Д 50	шт	1	4,3		4,3	июнь		
3	Замена лубризатора на компрессорной установке 305 ВП 16\70	шт	1	8,8		8,8	июль		
4	ТЭН 205 а 13\25-0220(для эл.нагревателя блока очистки воздуха.	шт	20	9,3		9,3	июль		
5	Замена теплоизоляционного материала блока очистки.	м3	4	15,8		15,8	сентябрь		
6	Замена теплоизоляционного материала на насос сжиженного газа	м3	4	15,8		15,8	сентябрь		
7	Ремонт кровли на кислородной станции	м2	1600	536,1		536,1	июнь-август		
8	Замена подшипников эл. двигателя насоса № 27,28	шт	4	4,7		4,7	май		
	ИТОГО			601,2		601,2			
	ВСЕГО ООО БАМсервис водоотведение			2366,4		2366,4			

МУП "Энергетик"

ВОДООТВЕДЕНИЕ

п. Алонка

Капитальный ремонт

1	Капитальный ремонт насоса ФГ с заменой электродвигателя	шт	1	65,00		65,00			
Итого по капитальному ремонту :				65,00	0,00	65,00			

Текущий ремонт

2	Чистка канализационных колодцев	шт	40	12,00		12,00			
3	Ремонт канализационных колодцев	шт	10	18,00		18,00			
4	Ремонт оголовков на КК	шт	10	6,00		6,00			
5	Ремонт запорной арматуры	шт	25	3,00		3,00			
6	Косметический ремонт	м2	100	12,00		12,00			
7	Чистка выпускного коллектора	м.п.	50	1,50		1,50			
8	Ремонт запорной арматуры СБО	шт	15	2,50		2,50			
9	Чистка территории от поросли и травы	м2	2300	6,00		6,00			
Итого по текущему ремонту :				61,00	0,00	61,00			

п. Герби

Капитальный ремонт

1	Замена насоса перекачки стоков СМ	шт	1	56,00		56,00			
Итого по капитальному ремонту :				56,00	0	56,00			
2	Чистка канализационных колодцев	шт	12	4,00		4,00			
3	Ремонт оголовков канализационных колодцев	шт	10	7,00		7,00			
4	Ремонт запорной арматуры	шт	9	2,00		2,00			
5	Косметический ремонт КНС	м2	100	16,00		16,00			
6	Ремонт запорной арматуры на СБО	шт	8	2,00		2,00			
7	Вырубка поросли и травы на СБО	м2	2300	12,00		12,00			
Итого по текущему ремонту :				43,00	0	43,00			
п. Солони									
<i>Капитальный ремонт</i>									
<i>Текущий ремонт</i>									
1	Ремонт оголовков канализаци.колодцев	шт	4	6,00		6,00			
2	Ремонт электро-оборудования и ПРА освещения КНС	шт	8	4,00		4,00			
3	Чистка колодцев	шт	6	7,00		7,00			
Итого по текущему ремонту :				17,00	0	17,00			
п. Сулук									
<i>Капитальный ремонт</i>									
Итого по капитальному ремонту :				0	0	0			
<i>Текущий ремонт</i>									
1	Замена обратного клапана на насосах d-80,100	шт	2	8,00		8,00			
2	Очистка канализационных колодцев	шт	20	17,00		17,00			
3	Изготовление нового канализационного колодца	шт	1	12,00		12,00			
Итого по текущему ремонту :				37,00	0	37,00			
п. Этыркэн									
<i>Капитальный ремонт</i>									
1	Капитальный ремонт 2-нити трубопровода	м.п	400	80,00		80,00			
Итого по капитальному ремонту :				80,00	0	80,00			
<i>Текущий ремонт</i>									
1	Ремонт оголовков канализационных колодцев	шт	14	6,00		6,00			
2	Промывка канализационных сетей	м.п.	600	1,50		1,50			
3	Замсна задвижек в машинном отделении	шт.	4	8,00		8,00			
4	Ремонт мягкой кровли КНС рубероидом	м2	60	16,00		16,00			
5	Косметический ремонт , побелка , покраска	м2	80	14,00		14,00			

Итого по текущему ремонту :				45,50	0	45,50		
п. Чегдомын								
Капитальный ремонт								
1	Ремонт канализационных сетей участками(500 метров)	м.п.	500	1 468,10		1 468,10		
Итого по капитальному ремонту :				1 468,10	0	1 468,10		
Текущий ремонт								
1	Ремонт очистных сооружений	комплекс	1	488,79		488,79		
Итого по текущему ремонту :				488,79	0	488,79		
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				1 669,10	0	1 669,10		
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ				692,29	0	692,29		
ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП ЭНЕРГЕТИК								
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД								
п. Алонка ТСЖ "УЮТ"								
Общестроительные работы								
Ремонт кровли								
1	Молдавская 5(1)	м. кв.	24,00	18,7		18,7	Май-сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Лазо 8(1)	м. кв.	7,42	5,8		5,8	Май-сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Лазо 4(2)	м. кв.	7,42	5,8		5,8	Май-сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Лазо 6(1)	м. кв.	7,42	5,8		5,8	Май-сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Молдавская 10(1)	м. кв.	7,42	5,8		5,8	Май-сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
6	Молдавская 10(2)	м. кв.	24,00	18,7		18,7	Май-сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		96,7	60,6		60,6		ООО ТСЖ "УЮТ"
Ремонт дверей								
1	Молдавская 1(2)	шт.	1	15,5		15,5	май-сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Молдавская 7(2)	шт.	2	30,7		30,7	май-сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Молдавская 5	шт.	2	30,7		30,7	май-сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Итого дверей		5	76,9		76,9		ООО ТСЖ "УЮТ"
Остекление подъездов								
6	Молдавская 4	м.кв.	4	3,8		3,8	май-сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
7	Молдавская 10	м.кв.	2	1,9		1,9	май-сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
8	Молдавская 7	м.кв.	4	3,8		3,8	май-сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
9	Молдавская 12(2)	м.кв.	4	3,8		3,8	май-сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"

10	Молдавская 9	м.кв.	2	1,9		1,9	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
11	Лазо 7	м.кв.	2	1,9		1,9	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		18	17,1		17,1			
Ремонт подъездов									
1	Молдавская 1(2)	шт.	1	24,4		24,4	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Молдавская 5(2)	шт.	1	24,4		24,4	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Молдавская 7(1,2)	шт.	2	48,8		48,8	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Лазо 6(1,2)	шт.	2	48,8		48,8	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Лазо 7 (1)	шт.	1	24,4		24,4	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		7	170,8		170,8			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			325,4		325,4			
Сантехнические работы									
Ремонт стояков ГВС									
1	Лазо 6	м/п	12	17		17	май-июль		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Лазо 7	м/п	12	17		17	май-июль		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Лазо 8	м/п	12	17		17	май-июль		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Молдавская 5,6,7	м/п	12	17		17	май-июль		ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Молдавская 11,12	м/п	12	17		17	май-июль		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		60	85		85			
Ремонт стояков ХВС									
1	Лазо 6	м/п	12	12,7		12,7	апрель-май		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Лазо 7	м/п	12	12,7		12,7	апрель-май		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Молдавская 7	м/п	12	12,7		12,7	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Молдавская 9	м/п	12	12,7		12,7	апрель-май		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		48	50,8		50,8			
Ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов (элеватор)									
1	Молдавская 1	шт.	6	4		4	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Молдавская 2	шт.	6	4		4	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Молдавская 3	шт.	6	4		4	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Молдавская 4	шт.	6	4		4	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Молдавская 5	шт.	6	4		4	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
6	Молдавская 6	шт.	5	3,5		3,5	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
7	Молдавская 7	шт.	5	3,5		3,5	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
8	Молдавская 8	шт.	5	3,5		3,5	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
9	Молдавская 9	шт.	5	3,5		3,5	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"

10	Молдавская 10	шт.	5	3,5		3,5	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
11	Молдавская 11	шт.	5	3,5		3,5	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
12	Молдавская 12	шт.	5	3,5		3,5	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
13	Лазо 1	шт.	5	3,5		3,5	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
14	Лазо 2	шт.	5	3,5		3,5	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
15	Лазо 4	шт.	5	3,5		3,5	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
16	Лазо 5	шт.	5	3,5		3,5	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
17	Лазо 6	шт.	5	3,5		3,5	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
18	Лазо 7	шт.	5	3,5		3,5	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
19	Лазо 8	шт.	5	3,5		3,5	июнь-август		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		100	69		69			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			204,8		204,8			
	ИТОГО ТСЖ УЮТ п.Алонка			530,20		530,20			
	СтройТехСервис (Новый Ургал)								
	Общестроительные работы								
1	Донецкая 11	м2	12	10		10	август-сентябрь		ООО "СтройТехСервис"
2	Артема 10	м2	4	6,5		6,5	июнь-июль		ООО "СтройТехСервис"
3	Артема 10	шт.	2	8,6		8,6	август-сентябрь		ООО "СтройТехСервис"
4	Ростовская 4	шт.	4	48		48	апрель-июнь		ООО "СтройТехСервис"
5	Киевская 6	м2	24	22		22	август-сентябрь		ООО "СтройТехСервис"
6	Киевская 6	шт.	4	48		48	август-сентябрь		ООО "СтройТехСервис"
7	Донецкая 3	шт.	2	30		30	январь-февраль		ООО "СтройТехСервис"
8	Донецкая 3	шт.	2	24		24	август-сентябрь		ООО "СтройТехСервис"
9	Донецкая 3	шт.	1	16,8		16,8	июнь-июль		
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			213,9		213,9			
	Сантехнические работы								
1	Донецкая 11	шт	4	18,18		18,18	июнь-июль		ООО "СтройТехСервис"
2	Донецкая 11	п.м	96,5	46,34		46,34	август-сентябрь		ООО "СтройТехСервис"

3	Донецкая 11	шт	4	48		48	июнь-июль		ООО "СтройТехСервис"
4	Артема 10	шт	4	23,8		23,8	май-июнь		ООО "СтройТехСервис"
5	Ростовская 4	шт	10	45,45		45,45	июнь-август		ООО "СтройТехСервис"
6	Ростовская 4	шт	10	120		120	июнь-август		ООО "СтройТехСервис"
7	Ростовская 4	шт	10	18,5		18,5	март-апрель		ООО "СтройТехСервис"
8	Киевская 6	п.м	65	32		32	январь-сентябрь		ООО "СтройТехСервис"
9	Киевская 6	п.м	23,7	11,42		11,42	июнь-август		ООО "СтройТехСервис"
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			363,69		363,69			

Электромонтажные работы

1	Ростовская 4	шт	10	18,1		18,1	март-апрель		ООО "СтройТехСервис"
2	Киевская 6	шт	4	7,36		7,36	июнь-август		ООО "СтройТехСервис"
3	Киевская 6	шт	1	26,26		26,26	март-апрель		ООО "СтройТехСервис"
4	Киевская 6	шт	2	50		50	март-апрель		ООО "СтройТехСервис"
5	Донецкая 3	шт	1	12		12	март-апрель		ООО "СтройТехСервис"
6	Ростовская 4	шт	15	28,57		28,57	март-апрель		ООО "СтройТехСервис"
	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			142,29		142,29			
	ИТОГО СТРОЙТЕХСЕРВИС п. Новый Ургал:			719,88		719,88			

СтройТехСервис п.Герби

Общестроительные работы

1	ул. Саратовская дом № 9	шт	2	24		24	август-сентябрь		ООО "СтройТехСервис"
2	ул. Саратовская дом № 10	шт	2	24		24	июнь-июль		ООО "СтройТехСервис"
3	ул. Саратовская дом № 16	шт	1	20		20	август-сентябрь		ООО "СтройТехСервис"
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		5	68		68			

Сантехнические работы

1	ул. Саратовская дом № 9	шт	2	9		9	июнь-июль		ООО "СтройТехСервис"
2	ул. Саратовская дом № 10	шт	2	9		9	август-сентябрь		ООО "СтройТехСервис"
3	ул. Саратовская дом № 11	шт	2	9		9	июнь-июль		ООО "СтройТехСервис"
4	ул. Саратовская дом № 12	шт	2	9		9	май-июнь		ООО "СтройТехСервис"
5	ул. Саратовская дом № 13	шт	2	9		9	июнь-август		ООО "СтройТехСервис"
6	ул. Саратовская дом № 14	шт	2	9		9	июнь-август		ООО "СтройТехСервис"
7	ул. Саратовская дом № 15	шт	2	9		9	март-апрель		ООО "СтройТехСервис"
8	ул. Саратовская дом № 16	шт	2	9		9	январь-сентябоь		ООО "СтройТехСервис"
9	ул. Саратовская дом № 12	м.п	74	35,84		35,84	август-сентябрь		ООО "СтройТехСервис"
10	ул. Саратовская дом № 13	м.п	45	22		22	август-сентябрь		ООО "СтройТехСервис"
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			129,84		129,84			
	Электромонтажные работы								
1	ул. Саратовская дом № 11	шт	10	18,1		18,1	март-апрель		ООО "СтройТехСервис"
2	ул. Саратовская дом № 12	шт	4	7,36		7,36	июнь-август		ООО "СтройТехСервис"
3	ул. Саратовская дом № 13	шт	2	12		12	март-апрель		ООО "СтройТехСервис"
4	ул. Саратовская дом № 14	шт	2	12		12	июнь-август		ООО "СтройТехСервис"
5	ул. Саратовская дом № 15	шт	1	12		12	март-апрель		ООО "СтройТехСервис"
6	ул. Саратовская дом № 9	шт	2	12		12	июнь-август		ООО "СтройТехСервис"
7	ул. Саратовская дом № 10	шт	2	12		12	июнь-август		ООО "СтройТехСервис"
	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			85,46		85,46			
	ИТОГО ТЕХСТРОЙСЕРВИС п. Герби:			283,30		283,30			
	УК "Ургал" п. Новый Ургал								
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	Ремонт кровли								

	Мягкая кровля							
1	Армейская-4 (3,4,5,6 подъезды)	м2	90	107,1		107,1	июль	ООО "ДВСО"
2	Артема-7 (1,4 подъезды)	м2	30	35,7		35,7	июнь	ООО "ДВСО"
3	Артема-9 (1,4,7 подъезды)	м2	45	53,6		53,6	июнь	ООО "ДВСО"
4								
5	Донецкая-1а (6, 7 подъезды)	м2	30	35,7		35,7	май	ООО "ДВСО"
6	Донецкая-2 (1-й п-д, вокруг мус.пр.)	м2	15	17,9		17,9	май	ООО "ДВСО"
7								
8	Донецкая-5 (4-й подъезд)	м2	15	17,9		17,9	июль	ООО "ДВСО"
9								
10	Киевская-1а (1,4 подъезды)	м2	30	35,7		35,7	июль	ООО "ДВСО"
11	Киевская-4 (4-й подъезд)	м2	15	17,9		17,9	июль	ООО "ДВСО"
12	Киевская-5 (7-й подъезд)	м2	20	23,8		23,8	август	ООО "ДВСО"
13	Киевская-5а (3-й подъезд)	м2	20	23,8		23,8	август	ООО "ДВСО"
14	Киевская-8 (по выявлению)	м2	60	71,4		71,4	август	ООО "ДВСО"
15	Молодежная-1 (2-й подъезд)	м2	20	23,8		23,8	июль	ООО "ДВСО"
16	Молодежная-3 (5,6 подъезды)	м2	40	47,6		47,6	июль	ООО "ДВСО"
17								
18	Ростовская-3 (4-й подъезд)	м2	20	23,8		23,8	август	ООО "ДВСО"
19								
20								
21	60 лет-3а (2-й подъезд)	м2	20	23,8		23,8	сентябрь	ООО "ДВСО"
22	Южная-2 (2,6 подъезды)	м2	60	71,4		71,4	сентябрь	ООО "ДВСО"
	Итого:		530	1071		1071		
	Шиферная кровля							
1	Армейская-3	м2	5	5,6		5,6	июнь	ООО "ДВСО"
2	Артема-12	м2	5	5,6		5,6	июнь	ООО "ДВСО"
3	Ростовская-7	м2	14	15,7		15,7	август	ООО "ДВСО"
	Итого:		24	26,9		26,9		
	Ремонт дверей							
1	Весь жилой фонд	шт	76	279,5		279,5	май-октябрь	ООО "ДВСО"
	Итого:		76	279,5		279,5		
	Остекление							
1	Весь жилой фонд	м2	82	162,4		162,4	май-октябрь	

Ремонт подъездов									
1	Донецкая-1а (6-й подъезд)	шт.	1	105,7		105,7	июль		ООО "ДВСО"
2	Донецкая-2 (1-й подъезд)	шт.	1	105,7		105,7	июнь		ООО "ДВСО"
3	Донецкая-4 (1-й подъезд)	шт.	1	105,7		105,7	июнь		ООО "ДВСО"
4	Донецкая-9 (11-й подъезд)	шт.	1	105,7		105,7	май-июнь		ООО "ДВСО"
5	Донецкая-13 (1-й подъезд)	шт.	1	105,7		105,7	июль		ООО "ДВСО"
6									
7	Киевская-5 (7-й подъезд)	шт.	1	105,7		105,7	август		ООО "ДВСО"
8	Победы-6 (1-й подъезд)	шт.	1	105,7		105,7	июль		ООО "ДВСО"
9									
10									
	Итого:		7	739,9		739,9			
Ремонт тамбуров									
1	Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды)	шт.	5	41,6		41,6	август		ООО "ДВСО"
Ремонт козырьков тамбура									
1	Армейская-4 (1,2 подъезды)	шт.	1	6,1		6,1	июнь		ООО "ДВСО"
2	Артема-7 (1,5 подъезды)	шт.	1	6,1		6,1	июнь		ООО "ДВСО"
3	Артема-9 (1,2,4,8,9 подъезды)	шт.	2	12,3		12,3	июнь		ООО "ДВСО"
4	Донецкая-1 (1,3,6,8 подъезды)	шт.	2	12,3		12,3	август		ООО "ДВСО"
5	Донецкая-1а (3,5,7,8 подъезды)	шт.	2	12,3		12,3	июнь		ООО "ДВСО"
6	Донецкая-26 (2-й подвал)	шт.	1	6,1		6,1	август		ООО "ДВСО"
7	Донецкая-5 (5-й подъезд)	шт.	1	6,1		6,1	сентябрь		ООО "ДВСО"
8	Донецкая-13 (1,2 подъезды)	шт.	2	12,3		12,3	август		ООО "ДВСО"
9	Киевская-1 (7-й подъезд)	шт.	1	6,1		6,1	сентябрь		ООО "ДВСО"
10	Киевская-1а (4-й подъезд)	шт.	1	6,1		6,1	июнь		ООО "ДВСО"
11	Киевская-5а (9-й подъезд)	шт.	1	6,1		6,1	июнь		ООО "ДВСО"
12	Молодежная-1 (3-й подъезд)	шт.	1	6,1		6,1	сентябрь		ООО "ДВСО"
13	Молодежная-1 (1,3 подвалы)	шт.	2	12,3		12,3	июнь		ООО "ДВСО"
14	Молодежная-3 (1,2,3,4,5 подъезды)	шт.	2	12,3		12,3	июль		ООО "ДВСО"
15	Ростовская-3 (2-й подъезд)	шт.	1	6,1		6,1	июнь		ООО "ДВСО"
16	60 лет-1 (3,5 подъезды)	шт.	2	12,3		12,3	август		ООО "ДВСО"
17	60 лет-3 (1,7,8,9 подъезды)	шт.	2	12,3		12,3	июнь		ООО "ДВСО"
18	60 лет-3а (1-й подъезд)	шт.	1	6,1		6,1	июль		ООО "ДВСО"
19	Южная-2 (3-й подъезд)	шт.	1	6,1		6,1	август		ООО "ДВСО"

	Итого:		27	165,8		165,8			
	Ремонт межпанельных швов								
1	Артема -7 (2-й подъезд)	м.п.	30	23		23	май		ООО "ДВСО"
2									
3									
4	Донецкая -1а (2,3,5,7,8 подъезды)	м.п.	50	38,3		39	июнь		ООО "ДВСО"
5									
6	Донецкая -5 (1,2,5,6 подъезды)	м.п.	40	30,7		31	сентябрь		ООО "ДВСО"
7									
8	Киевская -1а (1,2 подъезды)	м.п.	30	23		23	июнь		ООО "ДВСО"
9	Киевская -4 (1-й подъезд)	м.п.	10	7,7		7,7	июнь		ООО "ДВСО"
10	Киевская -5а (1,3,5,7,9 подъезды)	м.п.	50	38,3		38,3	май		ООО "ДВСО"
11	Киевская - 8 (2,4,5,6 подъезды)	м.п.	50	38,3		38,3	май		ООО "ДВСО"
12									
13	Молодежная - 3 (1,3,4,5,7,8 п-ды)	м.п.	50	38,3		38,3	июнь		ООО "ДВСО"
14	Победы-4 (2-й подъезд)	м.п.	10	7,7		8	июль		ООО "ДВСО"
15	Победы-6 (1-й подъезд)	м.п.	10	7,7		8	июль		ООО "ДВСО"
16									
17	Ростовская - 7 (1-й подъезд)	м.п.	30	23		23	август		ООО "ДВСО"
18	60 лет - 1 (1,2,3 подъезды)	м.п.	20	15,3		15,3	август		ООО "ДВСО"
19									
20	60 лет - 3а (1,2 п-ды)	м.п.	30	23		23	сентябрь		ООО "ДВСО"
21	Южная-2 (1,2,3,4,5 подъезды)	м.п.	30	23		23	сентябрь		ООО "ДВСО"
22	Южная-4 (1,3 подъезды)	м.п.	30	23		23	сентябрь		ООО "ДВСО"
	Итого:		470	360,2		360,2	июнь-сентябрь		
	Ремонт крылец								
1	Армейская-1	шт.	1	8,4		8,4	июнь		ООО "ДВСО"
2	Армейская-2	шт.	1	8,4		8,4	июнь		ООО "ДВСО"
3	Армейская-3	шт.	1	8,4		8,4	июнь		ООО "ДВСО"
4	Армейская-5	шт.	1	8,4		8,4	июнь		ООО "ДВСО"
5	Донецкая-1 (8-й подъезд)	шт.	1	11,2		11,2	июнь		ООО "ДВСО"
6	Донецкая-2 (3-й подъезд)	шт.	2	22,4		22,4	июль		ООО "ДВСО"
7	Донецкая-4 (1,2,3,4 подъезды)	шт.	4	29,6		29,6	август		ООО "ДВСО"
8	Донецкая-5 (1,3,5 подъезды)	шт.	2	22,4		22,4	июнь		ООО "ДВСО"
9	Донецкая-7	шт.	1	11,2		11,2	август		ООО "ДВСО"

10									
11	Киевская-1 (1-й подъезд)	шт.	1	8,4		8,4	август		ООО "ДВСО"
12	Киевская-3 (1-й подъезд)	шт.	1	8,4		8,4	июль		ООО "ДВСО"
13	Киевская-4 (2-й подъезд)	шт.	1	8,4		8,4	август		ООО "ДВСО"
14	Киевская-8 (2,3,4 подъезды)	шт.	4	44,8		44,8	июль		ООО "ДВСО"
15	Победы-6 (2-й подъезд)	шт.	1	11,2		11,2	август		ООО "ДВСО"
	Итого:		22	211,6		211,6			
	Ремонт козырьков над балконами								
1	Артема-7, кв.30,74	шт.	2	12,3		12,3	июнь		ООО "ДВСО"
2	Артема-9, кв.57,86,101	шт.	1	6,1		6,1	август		ООО "ДВСО"
3	Донецкая-1, кв.13,104,119,131,29,83,44,87,117	шт.	4	24,6		24,6	июнь		ООО "ДВСО"
4	Донецкая-1а, кв.60,15	шт.	2	12,3		12,6	июль		ООО "ДВСО"
5	Донецкая-2а, кв.20,18	шт.	1	6,1		6,1	сентябрь		ООО "ДВСО"
6	Донецкая-4, кв.56	шт.	4	24,6		24,6	июнь		ООО "ДВСО"
7	Донецкая-5, кв.28,58,42,29	шт.	6	36,8		36,8	сентябрь		ООО "ДВСО"
8	Донецкая-9, кв.72,81,138,152	шт.	4	24,6		24,6	июль		ООО "ДВСО"
9	Донецкая-26 (2-й подвал)	шт.	1	6,1		6,1	июнь		ООО "ДВСО"
10	Киевская-4, кв.13,14,15,29	шт.	1	6,1		6,1	август		ООО "ДВСО"
11	Киевская-5а, кв.13,29,38,102,43	шт.	2	12,3		6,1	сентябрь		ООО "ДВСО"
12	Киевская-8, кв.88	шт.	1	6,1		6,1	июль		ООО "ДВСО"
13	Киевская-10, кв.14,35,36,23	шт.	4	24,6		24,6	июнь		ООО "ДВСО"
14	Молодежная-1, кв.29,30,45,44	шт.	2	12,3		12,3	август		ООО "ДВСО"
15	Молодежная-3, кв.29,43,44	шт.	2	12,3		12,3	июль		ООО "ДВСО"
16	Победы-4, кв.28	шт.	4	24,6		24,6	июнь		ООО "ДВСО"
17	Победы-6, кв.29	шт.	1	6,1		6,1	июль		ООО "ДВСО"
18	Ростовская-3, кв.13,27,42	шт.	3	18,4		18,4	сентябрь		ООО "ДВСО"
19	Ростовская-8, кв.28,51	шт.	3	18,4		18,4	август		ООО "ДВСО"
20	60 лет-3, кв.28,58,90	шт.	2	12,3		12,3	июль		ООО "ДВСО"
21	60 лет-3а, кв.25,29	шт.	2	12,3		12,3	июнь		ООО "ДВСО"
22	Южная-2, кв.18,20,59,78,79,80,99,98,118	шт.	1	6,1		6,1	август		ООО "ДВСО"
23	Южная-4, кв.39,58	шт.	1	6,1		6,1	июль		ООО "ДВСО"
	Итого: Козырьки		54	331,6		331,6			
	Прочие работы			638,8		638,8	май-сентябрь		ООО "ДВСО"
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			4029,2		4029,2			
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								

	Промывка системы отопления								
1	Весь жилой фонд	дом	41	1030		1030	май-август		ООО "ДВСО"
	Итого:		41	1030		1030			
	Ремонт розлива отопления								
1	Донецкая-1а	м.п.	85	153		153	июль-август		ООО "ДВСО"
	Итого:		85	153		153			
	Ремонт стояков ГВС								
1	Донецкая-1 с 1 по 7 п-ды	м.п.	105	115,0		115,0	июнь-июль		ООО "ДВСО"
2	Донецкая-9, 1,2,7,8,9 п-ды	м.п.	80	87,6		87,6	июль-август		ООО "ДВСО"
	Итого:		185	202,6		202,6			
	Ремонт стояков ХВС								
1	Весь жилой фонд	м.п.	155	182,0		182,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
	Итого:		155	182,0		182,0			
	Ремонт стояков отопления								
1	Весь жилой фонд	м.п.	250	275		275	июнь-август		ООО "ДВСО"
	Итого:		250	275		275			
	Ремонт подъездного отопления								
1	Киевская-3	шт.	4	18		18	июнь-август		ООО "ДВСО"
2	Киевская-7	шт.	2	9		9	июнь-август		ООО "ДВСО"
	Итого:		6	27		27			
	Ремонт запорной арматуры узлов ввода								
	Весь жилой фонд			450		450	май-сентябрь		ООО "ДВСО"
	Итого:			450		450			
	Ревизия элеваторных узлов								
1	Весь жилой фонд	шт.	152	403,1		403,1	май-сентябрь		ООО "ДВСО"
	Итого:		152	403,1		403,1			
	Замена, ревизия запорной арматуры								
1	Донецкая-1	шт.	18	56,9		56,9	июнь		ООО "ДВСО"
2	Донецкая-9	шт.	20	63,3		63,3	июль		ООО "ДВСО"
3	Киевская-1	шт.	6	19,0		19,0	июль		ООО "ДВСО"
4	Киевская-1а	шт.	16	50,6		50,6	июль		ООО "ДВСО"
5	Киевская-5а	шт.	10	31,6		31,6	июль		ООО "ДВСО"
6	Киевская-8	шт.	10	31,6		31,6	август		ООО "ДВСО"
7	60 лет-3	шт.	7	22,1		22,1	август		ООО "ДВСО"
	Итого:			275,2		275,2			ООО "ДВСО"

	Изоляция трубопроводов								
1	Весь жилой фонд			112,4		112,4	май-сентябрь		ООО "ДВСО"
	Итого:			112,4		112,4			
	Ремонт трубопроводов по канализации								
1	Армейская-4	м.п.	30	44,2		44,2	июль		ООО "ДВСО"
2	Артема-9	м.п.	45	66,2		66,2	июль		ООО "ДВСО"
3	Донецкая-26	м.п.	15	22,1		22,1	июль		ООО "ДВСО"
4	Донецкая-13	м.п.	60	88,3		88,3	июнь		ООО "ДВСО"
5	Киевская-1	м.п.	45	66,2		66,2	август		ООО "ДВСО"
6	Киевская-1а	м.п.	30	44,2		44,2	июнь		ООО "ДВСО"
7	Ростовская-1	м.п.	45	59,2		59,2	июль		ООО "ДВСО"
8	Ростовская-7	м.п.	5	7,4		7,4	август		ООО "ДВСО"
9	60 лет-3	м.п.	50	73,6		73,6	август		ООО "ДВСО"
	Итого:		325	471,3		471,335	июль		
	Восстановить циркуляцию г.в.								
1	Молодежная-1			20,5		20,5	июль		ООО "ДВСО"
2	Молодежная-3			32,5		32,5	август		ООО "ДВСО"
	Итого:			53,0		53,0			
	Замена стояков отопления г.х.в. в мусорокамерах								
1	Ростовская-3, 8			30,4		30,4	август		ООО "ДВСО"
2	Донецкая-13			16,8		16,8	август		ООО "ДВСО"
3	Киевская-5			26,8		26,8	сентябрь		ООО "ДВСО"
	Итого:			74		74			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			3708,6		3708,6			
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
	Ремонт и ревизия электрощитов								
1	Весь жилой фонд			381		381	май-сентябрь		ООО "ДВСО"
	Итого:			381		381			
	Ремонт и ревизия ВРУ								
1	Весь жилой фонд			198,4		198,4	май-сентябрь		ООО "ДВСО"
	Итого:			198,4		198,4			
	Ремонт подъездного освещения								
1	Весь жилой фонд			215,8		215,8	май-сентябрь		ООО "ДВСО"
	Итого:			215,8		215,8			

	Ремонт освещения в тамбурах							
1	Весь жилой фонд			126,9		126,9	май-сентябрь	ООО "ДВСО"
	Итого:			126,9		126,9		
	Ремонт освещения при входах в подъезд							
1	Весь жилой фонд			138,6		138,6	май-сентябрь	ООО "ДВСО"
	Итого:			138,6		138,6		
	ИТОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			1060,2		1060,2		
	ИТОГО УК Ургал п. НОВЫЙ УРГАЛ			8798,0		8798,0		
	Мастер+ п.Этыркэн							
	Общестроительные работы							
	Ремонт кровли							
1	ул.40 лет Победы 1	м2	5	15		15		ООО Мастер +
2	ул.40 лет Победы 3	м2	8	24		24		ООО Мастер +
3	ул.40 лет Победы 5	м2	3	9		9		ООО Мастер +
4	ул.40 лет Победы 7	м2	6	18		18		ООО Мастер +
5	ул.40 лет Победы 9	м2	6	18		18		ООО Мастер +
6	ул.40 лет Победы 11	м2	6	18		18		ООО Мастер +
7	ул.40 лет Победы 13	м2	3	9		9		ООО Мастер +
8	ул.40 лет Победы 15	м2	3	9		9		ООО Мастер +
9	ул.40 лет Победы 17	м2	2	6		6		ООО Мастер +
10	ул.40 лет Победы 19	м2	3	9		9		ООО Мастер +
11	ул.40 лет Победы 21	м2	4	12		12		ООО Мастер +
12	ул.40 лет Победы 23	м2	6	18		18		ООО Мастер +
13	ул.Школьная 1	м2	3	9		9		ООО Мастер +
14	ул.Школьная 2	м2	3	9		9		ООО Мастер +
15	ул.Школьная 4	м2	3	9		9		ООО Мастер +
16	ул.Школьная 6	м2	3	9		9		ООО Мастер +
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		67	201		201		
	Сантехнические работы							
1	Поселок Этыркэн	шт	64	179		179	июнь-июль	ООО Мастер +
2	Поселок Этыркэн	м	32	112		112	август-сентябрь	ООО Мастер +
3	Поселок Этыркэн	м	32	160		160	июнь-июль	ООО Мастер +
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		128	451		451		
	ИТОГО МАСТЕР+ п. ЭТЫРКЭН			652		652		

	Мастер+ п.Чегдомын								
	Общестроительные работы								
	Крылья								
1	ул. Софийская, 6	шт	1	6,50		6,50	июнь		ООО Мастер +
	Итого:		1	6,50		6,50			
	Козырьки								
2	ул.Нагорная,5	шт	3	59,81		59,81	май-июнь		ООО Мастер +
	Итого:		3	59,81		59,81			
	Фановые трубы								
3	ул. Софийская, 3	шт	8	25,30		25,30	май		ООО Мастер +
	Итого:		8	25,30		25,30			
	Окна								
1	ул. Лазо, 11	шт	1	40		40	май-июнь		ООО Мастер +
2	ул.60 Лет Октября,5	шт	8	169		169	июнь-июль		ООО Мастер +
3	ул.Центральная, 52	шт	8	112		112	июль-август		ООО Мастер +
4	ул.Блюхера, 7	шт	24	523		523	август-сентябрь		ООО Мастер +
	Итого:		41	844		844			
	Двери								
1	ул. Заводская, 16	шт	1	46		46	август-сентябрь		ООО Мастер +
2	ул. 60 Лет Октября, 3 5п-д	шт	1	41		41	август-сентябрь		ООО Мастер +
3	ул. Заводская, 12	шт	1	41		41	август-сентябрь		ООО Мастер +
	Итого: дверных блоков			128		128			
	Итого: проемы			971,9		971,9			
	Ремонт подъездов								
1	ул.Блюхера, 3	шт	2	164,00		164,00	май		ООО Мастер +
2	ул.Блюхера, 5	шт	2	164,00		164,00	май		ООО Мастер +
3	ул.Нагорная, 2	шт	3	195,80		195,80	июнь		ООО Мастер +
4	ул.Центральная,50	шт	7	448,00		448,00	июль		ООО Мастер +
5	ул.Пионерская, 6	шт	2	105,50		105,50	июнь		ООО Мастер +
6	цл. Строительная, 7	шт	1	87,70		87,70	июль		ООО Мастер +
7	ул.Центральная, 17	шт	2	181,00		181,00	июль		ООО Мастер +
8	ул. Лазо, 13	шт	1	98,50		98,50	июль		ООО Мастер +
	Итого:		20	1444,50		1444,50			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			3479,93		3479,93			

	Сантехнические работы								
	Ремонт внутренней канализации								
1	ул.Блюхера, 7	м	6	9,40		9,40	август		ООО Мастер +
2	ул.Заводская, 6	м	32,5	52,30		52,30	август		ООО Мастер +
	Итого:		38,5	61,70		61,70			
	Замена и установка кранов, клапанов								
1	ул. Заводская, 106	шт	8	12,00		12,00	май		ООО Мастер +
2	ул. Мира, 8	шт	10	15,96		15,96	май		ООО Мастер +
3	ул. Центральная, 3	шт	20	30,20		30,20	май		ООО Мастер +
4	ул. Центральная, 5	шт	20	30,20		30,20	июнь		ООО Мастер +
5	ул. Парковая, 11	шт	16	29,80		29,80	июль		ООО Мастер +
6	ул. Лазо, 19	шт	1	7,63		7,63	июль		ООО Мастер +
7	ул. Пушкина, 32	шт	2	3,00		3,00	июль		ООО Мастер +
8	ул. Пушкина, 36	шт	2	3,00		3,00	июль		ООО Мастер +
9	ул. Заводская, 6	шт	2	26,00		26,00	июль		ООО Мастер +
10	ул. Заводская, 17	шт	1	12,55		12,55	июль		ООО Мастер +
11	ул. Софийская, 1	шт	1	12,55		12,55	июль		ООО Мастер +
12	ул. Софийская, 3	шт	1	12,55		12,55	июль		ООО Мастер +
13	ул. Софийская, 3	шт	8	12,00		12,00	август		ООО Мастер +
14	ул. Софийская, 6	шт	1	12,55		12,55	август		ООО Мастер +
	Итого:	шт	93	220		220			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			281,7		281,7			
	Электромонтажные работы								
1	ул. Пушкина, 36	шт	3	4		4	июнь		ООО Мастер +
2	ул. Нагорная, 2	м	75	28,73		28,73	июль		ООО Мастер +
3	ул. Нагорная, 2	шт	5	31,6		31,6	август		ООО Мастер +
	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		83	64,33		64,33			
	ИТОГО МАСТЕР+ п. Чегдомын			3825,97		3825,97			
	ООО "УК "Авангард" п.Чегдомын								
	Общестроительные работы								
	Ремонт отмостки								
1	Пушкина 4	м2	64	91,15		91,15	май-сентябрь		ООО"УК"Авангард"
2	Строительная 9	м2	18	25,60		25,60	май-сентябрь		ООО"УК"Авангард"

	Итого:		82	116,75		116,75			
	Ремонт завалинки								
1	Пушкина 30	м2	18	25,27		25,27	май-сентябрь		ООО"УК"Авангард"
2	Центральная 20	м2	42	32,82		32,82	май-сентябрь		ООО"УК"Авангард"
	Итого:		60	58,09		58,09			
	Ремонт фасада								
1	Софийская, 3а	шт	2	29,00		29,00	июнь-август		ООО"УК"Авангард"
2	ЦЭС, 11	шт	1	17,50		17,50	июнь-август		ООО"УК"Авангард"
3	ЦЭС, 11	шт	2	64,20		64,20	август		ООО"УК"Авангард"
4	ЦЭС, 12	шт	1	34,20		34,20	август		ООО"УК"Авангард"
5	Софийская, 10	шт	1	52,80		52,80	август		ООО"УК"Авангард"
6	Центральная 9	шт	2	38,80		38,80	июнь-август		ООО"УК"Авангард"
7	Пионерская, 10	м2	472	33,17		33,17	июнь-июль		ООО"УК"Авангард"
8	Пионерская, 12	м2	472	33,30		33,30	июнь-июль		ООО"УК"Авангард"
9	Строительная 5	м2	10	37,90		37,90	июнь-июль		ООО"УК"Авангард"
10	Лазо, 15	м2	382	28,60		28,60	июнь-июль		ООО"УК"Авангард"
	Итого:	шт		369,47		369,47			
	Замена входных дверей								
1	п.ЦЭС,2	шт	1	37,30		37,30	апрель-август		ООО"УК"Авангард"
2	п.ЦЭС,3	шт	1	22,60		22,60	апрель-август		ООО"УК"Авангард"
3	п.ЦЭС,5	шт	1	38,90		38,90	июль-август		ООО"УК"Авангард"
4	п.ЦЭС,6	шт	1	23,00		23,00	июль-август		ООО"УК"Авангард"
5	п.ЦЭС,7	шт	1	22,00		22,00	июль-август		ООО"УК"Авангард"
6	п.ЦЭС,8	шт	1	22,00		22,00	июль-август		ООО"УК"Авангард"
7	п.ЦЭС,9	шт	2	45,00		45,00	апрель-август		ООО"УК"Авангард"
8	п.ЦЭС,14	шт	1	24,00		24,00	апрель-август		ООО"УК"Авангард"
9	Заводская, 16а	шт	2	55,40		55,40	апрель-август		ООО"УК"Авангард"
	Итого: замена дверей	шт.	11	290,20		290,20			
	Замена окон на пластиковые								
1	Лазо 23	шт	1	33,65		33,65	май-август		ООО"УК"Авангард"
2	Строительная 11	шт	2	38,70		38,70	май-август		ООО"УК"Авангард"
3	Строительная, 19	шт	1	53,50		53,50	май-август		ООО"УК"Авангард"
4	Строительная, 17	шт	1	33,30		33,30	май-август		ООО"УК"Авангард"
5	Лазо 3	шт	2	38,00		38,00	июль		ООО"УК"Авангард"
	Итого:	шт	7	197,15		197,15			

	Косметический ремонт подъездов								
1	Центральная, 11	шт	1	38,70		38,70	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
2	Центральная, 18	шт	1	36,40		36,40	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
3	Центральная, 23	шт	2	101,40		101,40	февраль		ООО"УК"Авангард"
4	Центральная, 25	шт	1	32,53		32,53	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
5	Центральная, 27	шт	1	30,50		30,50	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
6	Центральная, 29	шт	2	51,48		51,48	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
7	Центральная, 46	шт	2	155,00		155,00	февраль		ООО"УК"Авангард"
8	Пионерская 3	шт	3	179,60		179,60	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
9	пер.Школьный, 6	шт	1	59,30		59,30	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
10	Строительная 3	шт	2	58,24		58,24	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
11	Лазо 5	шт	1	32,30		32,30	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
12	Лазо 9	шт	3	99,06		99,06	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
13	Лазо 17	шт	1	27,30		27,30	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
14	Железнодорожная 24	шт	1	45,90		45,90	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
15	Софийская, 10 Б	шт	1	13,10		13,10	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
16	Софийская, 12	шт	1	44,61		44,61	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
17	Театральная, 4	шт	1	33,08		33,08	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
18	Театральная, 7	шт	1	38,50		38,50	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
19	Пушкина 28	шт	1	33,66		33,66	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
20	Заводская, 10 А	шт	1	54,01		54,01	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
21	Заводская, 18	шт	1	48,90		48,90	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
22	ЦЭС д. 1	шт	1	35,84		35,84	март		ООО"УК"Авангард"
23	ЦЭС д. 7	шт	1	48,43		48,43	март		ООО"УК"Авангард"
24	ЦЭС д. 10	шт	1	80,00		80,00	март		ООО"УК"Авангард"
25	ЦЭС д.13	шт	2	170,00		170,00	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
26	ЦЭС д.14	шт	1	59,59		59,59	апрель-октябрь		ООО"УК"Авангард"
	Итого:		35	1607,43		1607,43			
	Ремонт козырьков								
1	Лазо 3	шт	2	16,70		16,70	июль		ООО"УК"Авангард"
	Итого:		2	16,70		16,70			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			2655,79		2655,79			
	Благоустройство дворовых территорий								
1	Школьный, 4	м2	456	68,4		68,4	август		собственники МКД

2	ул.Пионерская,7	м2	309,1	56,8		56,8	август		собственники МКД
	Итого БЛАГОУСТРОЙСТВО:		765,1	125,2		125,2			
	Сантехнические работы								
	Установка общедомового прибора учета по теплэнергии								
1	Школьный 9	шт	1	194,50		194,50	сентябрь		ООО"УК"Авангард"
2	Центральная 54	шт	1	126,27		126,27	сентябрь		ООО"УК"Авангард"
	Итого:		2	320,77		320,77			
	Замена розлива водоснабжения ГВС								
1	Центральная 43	м/п	69	170,87		170,87	май-август		ООО"УК"Авангард"
	Итого:		69	170,87		170,87			
	Замена розлива центрального отопления								
1	Лазо, 21	м.п.	13	32,55		32,55	май-август		ООО"УК"Авангард"
2	ЦЭС,4	шт	27	38,84		38,84	май-август		ООО"УК"Авангард"
3	ЦЭС,6	шт	32	18,25		18,25	май-август		ООО"УК"Авангард"
4	ЦЭС,12	шт	6	55,10		55,10	май-август		ООО"УК"Авангард"
5	ЦЭС,13	шт	42	68,80		68,80	май-август		ООО"УК"Авангард"
	Итого:		120	213,54		213,54			
	Замена трубопроводов канализации								
1	ЦЭС,10	м.п.	34	52,57		52,57	май-июль		ООО"УК"Авангард"
	ЦЭС,14	м.п.	20	35,50		35,50	май-июль		ООО"УК"Авангард"
2	Итого:		54	88,1		88,1			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			793,25		793,25			
	Электромонтажные работы								
1	Софийская, 3 а	шт	1	40,26		40,26	апрель-декабрь		ООО"УК"Авангард"
2	Центральная, 46	шт	10	54,90		54,90	апрель-декабрь		ООО"УК"Авангард"
	Итого:		11	95,16		95,16			
	Ремонт и ревизия электрических щитков								
1	Центральная, 52 а	шт	50	312,66		312,66	март-декабрь		ООО"УК"Авангард"
2	Заводская 17 Б	шт	6	63,10		63,10	март-декабрь		ООО"УК"Авангард"
3	Заводская 16 Б	шт	5	50,90		50,90	март-декабрь		ООО"УК"Авангард"
4	ЦЭС, 11	шт	20	129,10		129,10	март-декабрь		ООО"УК"Авангард"
5	ЦЭС, 8	шт	10	96,18		96,18	март-декабрь		ООО"УК"Авангард"
6	ЦЭС, 12	шт	30	156		156,00	март-декабрь		ООО"УК"Авангард"
	Итого:		121	807,94		807,94			

	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			903,10		903,10			
	ИТОГО ООО УК АВАНГАРД п. Чегдомын			4477,36		4477,36			
	ООО "Строй сервис" п.Чегдомын								
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	Косметический ремонт в подъездах								
1	ул.60 летОктября,10	шт	2	196,9		196,9	апрель-октябрь		ООО "Строй-Сервис"
2	ул.Парковая,9	шт	3	241,2		241,2	апрель-октябрь		ООО "Строй-Сервис"
3	ул.Пионерская,17	шт	2	139,9		139,9	апрель-октябрь		ООО "Строй-Сервис"
4	ул.Пионерская,21	шт	1	82,0		82,0	апрель-октябрь		ООО "Строй-Сервис"
5	ул.Центральная,34	шт	1	66,0		66,0	апрель-октябрь		ООО "Строй-Сервис"
6	ул.Центральная,36	шт	1	68,4		68,4	апрель-октябрь		ООО "Строй-Сервис"
7	ул.Центральная,40	шт	2	142,6		142,6	апрель-октябрь		ООО "Строй-Сервис"
8	ул.Центральная,44	шт	2	127,6		127,6	февраль		ООО "Строй-Сервис"
	Итого :		14	1064,6		1064,6			
	Ремонт крылец								
1	ул.Парковая, д.13	шт	2	29,9		29,9	август		ООО "Строй-Сервис"
	Итого:		2	29,9		29,9			
	Замена окон на пластиковые								
1	Центральная 42	шт	8	164,70		164,70	май-август		ООО "Строй-Сервис"
2	ул.Пионерская,19	шт	8	175,47		175,47	май-август		ООО "Строй-Сервис"
	Итого:		16	340,17		340,17			
	Ремонт фасада								
1	ул.Строительная, 13	м2	80,5	53,35		53,35	июль		ООО "Строй-Сервис"
	Итого:		80,5	53,35		53,35			
	Устройство заваленки								
1	Нагорная 5а	м2	14	33,12		33,12	июль-август		ООО "Строй-Сервис"
2	ул.Парковая, д.13	м2	75	70,00		70,00	июль-август		ООО "Строй-Сервис"
	Итого:		89	103,12		103,12			
	Ремонт отмостки								
	ул.Пионерская,16	м2	90	99,96		99,96	май-август		ООО "Строй-Сервис"
	ул.Парковая, 13	м2	160	257,97		257,97	май-август		ООО "Строй-Сервис"
	Итого:		250	357,93		357,93			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			1 949,05		1 949,05			
	БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ								

[illegible]

ООО "Стройсервис"СУЛУК									
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	ул.40 лет Победы 2	шт.	2	20		20	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
2	ул.40 лет Победы 4	шт.	2	20		20	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
3	ул.40 лет Победы 5	шт.	1	10		10	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
4	ул.Строителей 2	шт.	2	20		20	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
5	ул.Ленина 7	шт.	2	20		20	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
6	ул.Ленина 8	шт.	1	10		10	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
7	ул.Ленина 9	шт.	2	20		20	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
	Итого:		12	120		120			
Ремонт подъездов									
1	ул.Ленина 9	шт	1	27,4		27,4	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
2	ул.Ленина 7	шт	2	54,9		54,9	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
3	ул.40 лет Победы 5	шт	1	30		30	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
	Итого:		4	112,3		112,3			
Ремонт кровли									
1	ул.Ленина 2	м.п.	15	12,3		12,3	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
2	ул.Ленина 3	м.п.	15	12,3		12,3	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
3	ул.Молодежная 2	м.п.	15	12,3		12,3	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
4	ул.Молодежная 3	м.п.	15	12,3		12,3	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
	Итого:		60	49,2		49,2			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			281,5		281,5			
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	ул.40 лет Победы 4	м.п.	70	93,4		93,4	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
2	ул. Ленина 3	м.п.	15	20		20	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
3	ул. Строителей 2	м.п.	30	40,1		40,1	май - сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		115	153,5		153,5			
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
Замена ВРУ									
1	Ленина 2	шт	1	31,36		31,36	сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
2	Ленина 3	шт	1	31,36		31,36	сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
3	Ленина 4	шт	1	31,36		31,36	сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
4	Ленина 5	шт	1	31,36		31,36	сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
5	Ленина 7	шт	1	31,36		31,36	сентябрь		ООО "Строй-Сервис"

6	Ленина 8	шт	1	31,36		31,36	сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
7	Ленина 9	шт	1	31,36		31,36	сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
8	Ленина 10	шт	1	31,36		31,36	сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
9	Ленина 11	шт	1	31,36		31,36	сентябрь		ООО "Строй-Сервис"
10	Молодежная 1	шт	1	31,36		31,36	октябрь		ООО "Строй-Сервис"
11	Молодежная 2	шт	1	31,36		31,36	октябрь		ООО "Строй-Сервис"
12	Молодежная 3	шт	1	31,36		31,36	октябрь		ООО "Строй-Сервис"
13	Строительная 2	шт	1	31,36		31,36	октябрь		ООО "Строй-Сервис"
14	Строительная 3	шт	1	31,36		31,36	октябрь		ООО "Строй-Сервис"
15	Строительная 4	шт	1	31,36		31,36	октябрь		ООО "Строй-Сервис"
16	Строительная 6	шт	1	31,36		31,36	октябрь		ООО "Строй-Сервис"
17	40 лет Победы 3	шт	1	31,36		31,36	октябрь		ООО "Строй-Сервис"
18	40 лет Победы 4	шт	1	31,36		31,36	октябрь		ООО "Строй-Сервис"
19	40 лет Победы 5	шт	1	31,36		31,36	октябрь		ООО "Строй-Сервис"
20	40 лет Победы 6	шт	1	31,36		31,36	октябрь		ООО "Строй-Сервис"
	Итого:		20	627,2		627,2			
	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		20	627,2		627,2			
	ИТОГО ООО СТРОЙСЕРВИС п. Сулук			1062,2		1062,2			
	ООО "Строй-Сервис" п.Солони								
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	Замена входных дверей деревянных								
1	Центральная 6/1	шт.	2	24		24	май - сентябрь		ООО "Комхоз"
2	Центральная 6/2	шт.	2	24		24	май - сентябрь		ООО "Комхоз"
3	Молодежная 5/5	шт.	1	12		12	май - сентябрь		ООО "Комхоз"
4	Молодежная 4/3	шт.	1	12		12	май - сентябрь		ООО "Комхоз"
	Итого:		6	72		72			
	Ремонт козырьков над подъездами								
1	Центральная 4/2	шт	2	30		30	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
2	Центральная 4/5	шт	2	30		30	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
	Итого:		4	60		60			
	Ремонт кровли								
1	Центральная 4/5	м.п.	15	13		13	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
2	Центральная 4/5	м2	15	13		13	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
	Итого:			26		26			

	Ремонт подъездов								
1	Молодежная 5/1	шт	1	30		30	май - сентябрь		ООО "Комхоз"
2	Молодежная 5/2	шт	1	30		30	май - сентябрь		ООО "Комхоз"
3	Молодежная 5/3	шт	1	30		30	май - сентябрь		ООО "Комхоз"
4	Молодежная 5/4	шт	1	30		30	май - сентябрь		ООО "Комхоз"
5	Молодежная 5/5	шт	2	58		58	май - сентябрь		ООО "Комхоз"
	Итого:		6	178		178			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			336		336			
	Электромонтажные работы								
	Ревизия ВРУ								
1	Молодежная 4/3	шт	1	31,4		31,4	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
2	Молодежная 4/4	шт	1	31,4		31,4	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
3	Молодежная 5/1	шт	1	31,4		31,4	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
4	Молодежная 5/2	шт	1	31,4		31,4	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
5	Молодежная 5/3	шт	1	31,4		31,4	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
6	Молодежная 5/4	шт	1	31,4		31,4	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
7	Молодежная 5/5	шт	1	31,4		31,4	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
8	Центральная 4/2	шт	1	31,4		31,4	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
9	Центральная 4/5	шт	1	31,4		31,4	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
10	Центральная 6/1	шт	1	31,4		31,4	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
11	Центральная 6/2	шт	1	31,4		31,4	июнь-сентябрь		ООО "Комхоз"
	Итого:	шт	11	345,4		345,4			
	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			345,4		345,4			
	ИТОГО ООО СТРОЙСЕРВИС п. Солони			681,4		681,4			
	ИТОГО ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			25 022,48		25 022,48			

Утвержден
постановлением
администрации района
от 13.04.2020 № 241

Состав штаба по контролю за выполнение организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2020-2021 года по Верхнебуреинскому району

- | | |
|-----------------|---|
| Крупевский А.Ю. | - первый заместитель главы администрации района, руководитель штаба; |
| Алексиевич И.В. | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района, заместитель руководителя штаба; |
| Лештаева Н.Н. | - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района, секретарь; |

Члены штаба:

- | | |
|--------------|---|
| Козина Т.Г. | - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района; |
| Шуранов С.П. | - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района; |
| Акулов В.Г. | - начальник 5 отряда ОПС Хабаровского края (по согласованию); |
| Хоменко А.А. | - начальник ТО «Роспотребнадзор» по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе (по согласованию); |
| Сибилев Е.В. | - начальник Биробиджанского отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью (по согласованию). |