

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района
на 2012-2035 годы»

Ответственный исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики

Отчётный год –2022 год

Дата составления полугодового отчёта – 15.03.2022 г.

Начальник отдела Алексиевич Инесса Валерьевна
т. 5-11-00 доб.145, электронный адрес i.v.aleksievich@mail.ru

Начальник отдела ЖКХ и Э



И.В. Алексиевич

Отчет о реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Верхнебуреинского муниципального района на 2012-2035 годы»
утвержденной постановлением администрации района от 13.12.2013 № 1252
за 2022 год

Пояснительная записка

В целях оценки эффективности использования субсидий муниципальными образованиями края и результативности проведенных в 2022 году мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, сообщаем следующее:

В бюджете района на реализацию программы в 2022 году запланировано 178 277,409 тыс. рублей, в том числе за средства краевого бюджета 194 540,170 тыс. рублей.

Правительством Хабаровского края был утвержден Перечень мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности Верхнебуреинского района на 2022 год на сумму 25 448,546 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 17 813,510 тыс. рублей.

Администрацией района были заключены соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов по организации водоснабжения, согласно Федеральному закону 131-ФЗ по сельским поселениям на сумму 40,0 тыс. рублей.

Заключены контракты на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования для проведения ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры.

Для проведения капитального ремонта в рамках заключенных контрактов было приобретено оборудование для проведения капитального ремонта котельных, объектов водоснабжения, водоотведения электросетевого хозяйства. Смонтирована блочно-модульная энергетическая установка в п. Сулук.

Основные задачи по реализации мероприятий, направленные на бесперебойное обеспечение населения услугами по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и электроснабжению достигнуты. В дальнейшем работы будут продолжены.

Результаты интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (ДИ) рассчитывается по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k},$$

$$ДИ = (1+0,86875+0,90575+1+1+1+0,549005+1+1+1+1+1+0+1)/14 = 0,8803$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

$$БЛ = 261435,21515 / 280586,868 = 0,9317$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы (СС_м) рассчитывается по формуле:

$$СС_м = М_в / М$$

$$СС_м = 16 / 17 = 0,9412$$

4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О_и) осуществляется по формуле:

$$О_и = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_м,$$

$$О_и = 0,6 \times 0,8803 + 0,25 \times 0,9317 + 0,15 \times 0,942 = 0,902$$

Следовательно, что при условии, если $0,801 \leq О_и \leq 1,000$ муниципальная программа является эффективной, при $О_и = 0,902$ муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на 2012-2035 годы» эффективная.

5. Оценка эффективности использования средств районного бюджета (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$ЭИ = ДИ / БЛ,$$

$$ЭИ = 0,8803 / 0,9317 = 0,945$$

Начальник отдела ЖКХ и Э



И.В. Алексиевич

Приложение № 8
к Порядку принятия решения
о разработке муниципальных
программ Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края, их
формирования и реализации

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Верхнебуреинского муниципального района на 2012-2035 годы»,
за 2022 года

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Процент выполнения показателя (индикатора) ¹	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год (факт)	отчетный год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
1.		Строительство и капитальный ремонт					
1.1.		Электроснабжение					
1.1.1.	Уровень потерь электрической энергии в сетях электроснабжения	%	14,6	14,5	14,5	100	

¹ Рассчитывается как отношение фактически достигнутого значения показателя (индикатора) к плановому значению. В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, рассчитывается как отношение планового значения показателя (индикатора) к фактическому значению. Полученное значение подлежит округлению до тысячных (три знака после запятой).

1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.	Уровень износа электрических сетей	%	42	41,7	48	86,875 Сети п. Чегдомын, п. Новый Ургал, сельских поселений требуют капитального ремонта. Администрацией района с 01.01.2023 переданы объекты электросетевого хозяйства Верхнебурейнского района в АО ДРСК
1.1.3.	Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями	кВт/ч а 1 человека населения	266,9	236,4	261,0	90,575 Администрация Новоургальского городского поселения расположена в дополнительном здании
1.2.	Теплоснабжение					
1.2.1.	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	23,8	23,9	22,1	108,10
1.2.2.	Сокращение расхода топлива	т/т	84,5	84,5	84,5	100,00
1.3.	Водоснабжение и водоотведение					
1.3.1.	Доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и	%	77,2	77,2	77,2	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	канализационной системе					
1.3.2.	Уровень потерь воды в сетях централизованного водоснабжения	%	30,6	17,35	31,6	54,905
						Аварийные ситуации, связанные с изношенностью сетей. п. Новый Ургал, п. Чегдомын. Администрацией района приняты полномочия от городских поселений по организации водоснабжения населения и водоотведения. Объекты водоснабжения п. Новый Ургал переданы в краевую собственность
2.						
						Содержание основных фондов в технически исправном состоянии
2.1.						
						Теплоснабжение
2.1.1.	Уровень износа сетей	%	59,7	66,03	52	126,98
2.2.						
						Водоснабжение и водоотведение
2.2.1.	Уровень износа объектов водоснабжения/водоотведения	%	60/35	60/35	60/35	100/100
						Требуется капитальный ремонт канализационных сетей.
3.						
						Обеспечение коммунального обслуживания
						Реализация Закона Хабаровского края от 31.10.2007 N 143 (ред. от 27.11.2013) «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения»

1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения	%	100	100	100	
	Мероприятие: Реализация Закона Хабаровского края от 31.10.2007 N 150 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению"					
3.2.	Возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению	%	100	100	100	
	Мероприятие: Реализация Закона Хабаровского края от 23.04.2014 N 357 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникших в связи с ростом платы за данные услуги"					
3.3.	Предоставление компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникших в связи с ростом	%	100	100	100	

1	2	3	4	5	6	7
	платы за данные услуги					
	Мероприятие: Реализация Федерального закона от 07.12.2011 №416 "О водоснабжении и водоотведении"					
3.4	Производственный контроль децентрализованных источников водоснабжения сельских поселений	%	100	100	0	Не заключен договор с ЦГСЭН
4.	Финансовый аудит ресурсоснабжающих организаций	%	0	0	100	

Приложение 9

к Порядку принятия решения
о разработке муниципальных
программ Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края, их
формирования и реализации

Форма

СВЕДЕНИЯ о степени выполнения мероприятий подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок реализации ²	Результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ³		Степень реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме / выполнено частично / не выполнено / выполняется ⁴)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; меры, направленные на нейтрализацию / снижение негативных последствий выполнения мероприятия не в полном объеме / невыполнения мероприятия
				запланированные ⁵	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры						

² Срок реализации соответствует сроку реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, установленного в приложении к муниципальной программе "Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы".

³ В разрезе мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

⁴ Применяется в рамках мониторинга реализации муниципальных программ за первое полугодие текущего финансового года.

⁵ В соответствии с непосредственными результатами реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, установленных в приложении к муниципальной программе "Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы".

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Электроснабжение						
1.1.1.	Приобретение материалов и оборудования для капитального ремонта воздушных линий электропередач	ООО «ЭНЕРГИЯ-ДВ» ООО ТД ЭКСИ	2022	Приобретение материалов и оборудования для капитального ремонта воздушных линий электропередач	Приобретены материалы и оборудование для капитального ремонта воздушных линий электропередач	Выполнено в полном объеме	
1.1.2	Капитальный ремонт линий электропередач, подключение ДЭС п. Этыркэн	ИП Грохов	2022	Капитальный ремонт линий электропередач, подключение ДЭС п. Этыркэн	Проведен капитальный ремонт линий электропередач, подключение ДЭС п. Этыркэн	Выполнено в полном объеме	
1.2.	Теплоснабжение						
1.2.1	Приобретение материалов и оборудования для проведения капитального ремонта тепловых сетей п. Тырма, п. Сулук, п. Герби, п. Этыркэн	ИП Луценко А.В. ООО «Металл Ресурс» ООО «К «Голден Лайн» ООО «Энерго Трейд» ООО «Дальэнергокомплект»	2022	Приобретение материалов и оборудования для проведения капитального ремонта тепловых сетей п. Тырма п. Сулук, п. Герби, п. Этыркэн	Приобретены материалы и оборудование для проведения капитального ремонта тепловых сетей п. Тырма п. Сулук, п. Герби, п. Этыркэн	Выполнено в полном объеме	
1.2.2	Капитальный ремонт оборудования с приобретением оборудования котельной п. Сулук	ООО «Спецтехмонтаж»	2022	Капитальный ремонт оборудования с приобретением оборудования котельной п. Сулук	Проведен капитальный ремонт оборудования с приобретением оборудования котельной п. Сулук	Выполнено в полном объеме	
1.2.3	Оплата лизинговых платежей за и монтаж блочно-модульных энергетических установок	ПАО Сбербанк	2022	Лизинговые платежи	Оплачены лизинговые платежи	Выполнено в полном объеме	
1.2.4	Приобретение материалов и оборудования для капитального ремонта сетей	ООО Термооптима ООО Многовозофф ИП Грохов ИП Луценко А.В.	2022	Приобретение материалов и оборудования для капитального ремонта сетей	Приобретены материалы и оборудование для капитального ремонта сетей	Выполнено в полном объеме	

1	2	3	4	5	6	7	8
	теплоснабжения	ООО «ЛидерСтрой»		теплоснабжения	теплоснабжения		
1.3.	Водоснабжение и водоотведение						
1.3.1	Приобретение материалов и оборудования для капитального ремонта систем водоснабжения п. Тьрма	МУП «Прогресс»	2022	Приобретение материалов и оборудования для капитального ремонта систем водоснабжения п. Тьрма	Приобретены материалы и оборудование для капитального ремонта системы водоснабжения п. Тьрма	Выполнено в полном объеме	
1.3.2	Приобретение материалов и оборудования для капитального ремонта сетей водоснабжения п. Новый Ургал	ООО «ДВСО» ООО «Пласткомплект» ИП Луценко А.В.	2022	Приобретение материалов и оборудования для проведения капитального ремонта сетей водоотведения п. Чегдомын	Приобретены материалы и оборудование для проведения капитального ремонта сетей водоотведения п. Чегдомын	Выполнено в полном объеме	
1.3.3	Приобретение материалов и оборудования для капитального ремонта сетей водоснабжения п. Чегдомын	ИП Андрюшин	2022	Приобретение материалов и оборудования для проведения капитального ремонта сетей водоснабжения п. Чегдомын	Приобретены материалы и оборудование для проведения капитального ремонта сетей водоснабжения п. Чегдомын	Выполнено в полном объеме	
1.3.4	Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения	ИП Луценко А.В. ООО ДВСО ООО «ЛидерСтрой»	2022	Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения	Проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения	Выполнено в полном объеме	
2.	Содержание основных фондов в технически исправном состоянии						
2.1	Система теплоснабжения		2022			не выполнялось	
2.2	Система водоснабжения		2022			не выполнялось	
2.3	Система водоотведения		2022			не выполнялось	
3.	Обеспечение коммунального обслуживания						
3.1	Возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на	МУП Энергетик АО Артель старателей Ниман	2022		Субсидии перечислены предприятиям	выполнено	

1	2	3	4	5	6	7	8
	электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения						
3.2	Возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению	МУП Энергетик АО ХЭС АО Артель старателей Ниман	2022		Субсидии перечислены предприятиям	выполнено	
3.3	Предоставление компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникших в связи с ростом платы за данные услуги	АО ХЭС АО ДПК	2022		Субсидии перечислены предприятиям	выполнено	
3.4	Предоставление субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат или недополученных доходов при оказании услуг (удорожание топлива)	МУП Энергетик	2022		Субсидии перечислены предприятию	выполнено	
3.5	Предоставление субсидия за счет средств бюджетов в целях возмещения затрат при оказании услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению	МУП Энергетик	2022		Субсидии перечислены предприятию	выполнено	
3.6	Производственный контроль децентрализованных источников водоснабжения сельских поселений		2022			не выполнено	отсутствие договора ЦГСЭН с

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Финансовый аудит ресурсоснабжающих предприятий		2022				не планировалось
5.	Передача полномочий сельским поселениям	Аланпское сельское поселение	2022		Трансферты перечислены Аланпскому сельскому поселению	выполнено	
6.	Предотвращение ЧС						не планировалось

Приложение № 10
к Порядку принятия решения
о разработке муниципальных программ
Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края, их
формирования и реализации

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы, а также информация о расходах
федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района и внебюджетных средств
за 2022 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)			Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы (тыс. рублей)	Заклучено муниципальных контрактов за отчетный период (тыс. рублей)	Заклучено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за отчетный период	
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено в решении о районном бюджете (на отчетную дату)	предусмотрено по сводной бюджетной росписью (на отчетную дату)				единиц	объем принятых обязательств (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего	278 277,40900	280 586,86800	278 277,40900	261 435,21515	261 435,21515	66 497,181	37	66 497,181
		Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	278 277,409	280 586,868	278 277,409	261 435,215	261 435,215	66 497,181	37	66 497,181

	в том числе средства краевого бюджета	194 540,170	194 540,170	194 540,170	194 540,170	194 540,160	194 540,160	17 813,5101	14	17 813,5101
	Бюджеты поселений района	-	-	-	-	-	-	-	0	540
1.	Строительство и капитальный ремонт									
1.1.	Система электрообеспечения	Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	1848,137	1848,137	1848,137	1848,137	1848,137	1795,637	4	1795,637
		в том числе средства краевого бюджета		0		0		0		0
		в том числе средства бюджетов поселений района								
		Бюджеты поселений района								
1.1.1.	сети Усть-Ургал							0,000		0,000
1.1.2.	сети Тирма	1 198,27573	1 198,27573	1 198,27573	1 198,27573	1 198,27573	1 198,27573	1 198,27573	2	1 198,276
1.1.3.	сети Чегдомын	256,267	256,267	256,267	256,267	256,267	256,267	256,267	1	256,267
1.1.4.	сети Чекунда	341,094	341,094	341,094	341,094	341,094	341,094	341,094	1	341,094
1.1.5.	сети Этыркэн	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500			
			0	0	0	0	0	0,000		0
1.2.	Система теплоснабжения	Федеральный бюджет								
		Краевой								

		бюджет	70 283,214	70 283,214	70 283,214	64 697,796	64 697,796	54 897,691	24	54 897,691
		Районный бюджет	70 283,214	70 283,214	70 283,214	64 697,796	64 697,796	54 897,691	24	54 897,691
		в том числе: средства краевого бюджета	17 813,52	17 813,52	17 813,52	17 813,51006	17 813,51006	17 813,51	14	17 813,51
		Бюджеты поселений района				-	-			-
		котельная Этыркэн	7 315,814	7 315,814	7 315,814	7 315,814	7 315,814	5 929,000	1	5 929,000
		БМК (лизинг)	36 305,190	36 305,190	36 305,190	30 719,772	30 719,772	30 719,772	1	30 719,772
		котельная п.Сулук	5 594,275	5 594,275	5 594,275	5 594,275	5 594,275	4 184,108	8	4 184,108
		сети Алонка	584,934	584,934	584,934	584,934	584,934	584,934	1	584,934
		сети Солони		-						
		сети Тырма	2 491,547	2 491,547	2 491,547	2 491,547	2 491,547	2 491,547	3	2 491,547
		сети Сулук	4 585,140	4 585,140	4 585,140	4 585,140	4 585,140	4 585,13967	1	4 585,13967
		сети Герби	8 938,695	8 938,695	8 938,695	8 938,695	8 938,695	8 938,695	2	8 938,695
		сети Этыркэн	584,934	584,934	584,934	584,934	584,934			
		1.2.1	266,924	266,924	266,924	266,924	266,924	266,924	1	266,924
		0.								
		котельная Тырма	2 175,349	2 175,349	2 175,349	2 175,349	2 175,349	2 175,349	2	2 175,349
		1.2.1								
		1.	419,723	419,723	419,723	419,723	419,723	419,723	1	419,723
		1.2.1								
		2	489,190	489,190	489,190	489,190	489,190			
		1.2.1								
		3	531,500	531,500	531,500	531,500	531,500	531,500	3	531,500
		1.2.1								
		4								
		инвестпрогр+концессии								
		1.3.								
		Система водоотведения								
		Федеральный бюджет								
		Краевой								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]