

Мониторинг реализации муниципальной программы
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
на территории Верхнебуреинского муниципального района"
за 2024 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Верхнебуреинского муниципального района" была утверждена постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 11.12.2020. №794.

На 2024 год запланированы следующие пункты:

1. Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений водоотлива шахты "Северная" АО "Ургалуголь". В течении года проводились пуско-наладочные работы оборудования очистных сооружений водоотлива шахты «Северная» АО «Ургалуголь».
2. Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений для очистки промышленных сточных вод разреза «Правобережный» АО «Ургалуголь». Проектная документация на строительство очистных сооружений для очистки промышленных сточных вод разреза «Правобережный» АО «Ургалуголь» разработана и прошла экологическую экспертизу.
3. Модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от административного комбината АО "Ургалуголь". Поставщик оборудования для модернизации очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от административного комбината АО "Ургалуголь" выбран, началась поставка оборудования, проводится работа по заключению договора на монтаж оборудования.
4. Проведение различных мероприятий экологической направленности. Количество проводимых мероприятий экологической направленности: акций, конкурсов, викторин, лекций за 2024 год составило 37 (по плану – 22).
5. Посадка деревьев на территории городских и сельских поселений - высажено 430 (по плану 190).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

$$ДИ = (37/22 + 430/190 + 403,5/403,5) / 3 = (1 + 1 + 1)/3 = 1$$

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета (БЛ) равно 0.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы равно 1

$$СС_m = 5/5 = 1$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы равно:

$$О_{и} = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0 + 0,15 \times 1 = 0,75$$

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Верхнебуреинского муниципального района» не достаточно эффективна.

Ведущий специалист экономического
сектора финансового управления
администрации района

Т.А. Шульц

Приложение 8
к Порядку принятия решения
о разработке муниципальных
программ Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края, их
формирования и реализации

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности на территории Верхнебуреинского муниципального района"

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Процент вы- полнения пока- зателя (индика- тора) ¹	Обоснование отклоне- ний значений показате- ля (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) ²
			предшествую- щий год (факт)	отчетный год			
				план	факт		
2	3	4	5	6	7	8	
Количество проводимых мероприя- тий экологической направленности: акций, конкурсов, викторин, экс- курсий, лекций в год	единиц	32	22	37	168%		
Количество высаженных деревьев и кустарников на территории город- ских и сельских поселений	единиц	276	190	430	226%	180 саженцев ясеня, сосны, елей посажено на террито- рии поселков Чегдомын, Сулук, Тырма. 250 саженцев	

¹ Рассчитывается как отношение фактически достигнутого значения показателя (индикатора) к плановому значению. В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, рассчитывается как отношение планового значения показателя (индикатора) к фактическому значению. Полученное значение подлежит округлению до тысячных (три знака после запятой).

² Указываются обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года как при не достижении запланированных значений показателей (индикаторов) (во всех случаях), так и при перевыполнении показателей (индикаторов) более чем на 15 процентов.

2	3	4	5	6	7	8
						сосны были высажена в парке «Патриот» рп. Чегдомын. Саженьцы кедра в количестве 3000 штук были высажены в районе озера Сатанки в память о погибших в годы ВОВ (Сад памяти)
Уменьшение объемов выбросов загрязняющего вещества (сажа) в атмосферу от стационарных источников)	Тонн в год	403,5	403,5	403,5	100%	

Приложение 9
к Порядку принятия решения
о разработке муниципальных
программ Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края, их
формирования и реализации

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм,
основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на
территории Верхнебуреинского муниципального района"

№ п/п	Наименование подпрограммы, ос- новного мероприя- тия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель. участник	Срок реали- зации ³	Результат реализации подпро- граммы, основного мероприятия, мероприятия ⁴		Степень реализа- ции подпрограм- мы, основного мероприятия, ме- роприятия (вы- полнено в пол- ном объеме / вы- полнено частич- но / не выполне- но / выполняет- ся ⁵)	Проблемы, возник- шие в ходе реализа- ции мероприятия; меры, направленные на нейтрализацию / снижение негатив- ных последствий вы- полнения мероприя- тия не в полном объ- еме / невыполнения мероприятия
				запланированные ⁶	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Строительство и ввод в эксплуата-цию очистных соору-жений водоотлива шахты "Се-	Экономический сектор финан-сового управ-ления, АО "Ур-галуголь"	2021-2025	Строительство очистных соору-жений водоотли-ва шахты «Север-ная»	Ведутся пуско-наладочные работы обо-рудования	выполнено	

³ Срок реализации соответствует сроку реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, установленному в приложении к муниципальной программе "Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы".

⁴ В разрезе мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

⁵ Применяется в рамках мониторинга реализации муниципальных программ за первое полугодие текущего финансового года.

⁶ В соответствии с непосредственными результатами реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, установленными в приложении к муниципальной программе "Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы".

1	2	3	4	5	6	7	8
	верная" АО "Ургалуголь"				очистных сооружений водоотлива шахты «Северная»		
2.	Проведение различных мероприятий экологической направленности	Управление образования, отдел культуры, администрации городских и сельских поселений, экономический сектор финансового управления	2021-2025	Провести 22 мероприятия	Проведено 37 мероприятия экологической направленности	Выполнено в полном объеме	
3.	Модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от административного комбината АО "Ургалуголь"	Экономический сектор финансового управления, АО "Ургалуголь"	2022-2025	Разработка проектной документации на модернизацию очистных сооружений, проведение работы по выбору поставщика оборудования.	Поставщик оборудования выбран, началась поставка оборудования, проводится работа по заключению договора на монтаж оборудования	выполнено	
4.	Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений для очистки промыш-	Экономический сектор финансового управления, АО "Ургалуголь"	2023-2025	Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений	Проектная документация разработана и прошла эколо-	Выполнено	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ленных сточных вод разреза «Правобережный» АО «Ургалуголь»				гическую экспертизу		
5	Посадка деревьев на территории городских и сельских поселений района	Администрации городских и сельских поселений	2024	190	430	выполнено	180 саженцев ясеня, сосны, елей посажено на территории поселков Чегдомын, Сулук, Тырма. 250 саженцев сосны были высажена в парке «Патриот» рп. Чегдомын. Саженцы кедра в количестве 3000 штук были высажены в районе озера Сатанки в память о погибших в годы ВОВ (Сад памяти)

Приложение 10
к Порядку принятия решения
о разработке муниципальных
программ Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края, их
формирования и реализации

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы, а также
информация о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района и внебюджетных
средств

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)			Профинансировано (тыс. рублей) ⁷	Кассовые расходы (тыс. рублей)	Заключено муниципальных контрактов за отчетный период (тыс. рублей)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за отчетный период	
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено в решении о районном бюджете (на отчетную дату)	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на отчетную дату)				единиц	объем принятых обязательств (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего	341762,7	0	0	0	227371,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

⁷ Три знака после запятой

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства бюджетов поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджеты поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные средства	341762,7	0,0	0,0	0,0	227371,0	0,0	0,0	0,0
1.	Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений водотока "Северная" АО "Ургалуголь"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе средства бюджетов поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджеты поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные средства	165079,3	0,0	0,0	0,0	165079,3	0,0	0,0	0,0
2.	Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений для очистки промышленных сточных вод разреза "Буринский" АО "Ургалуголь"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства бюджетов поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджеты поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внебюджетные средства	105958,3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
3.	Проведение различных мероприятий экологической направленности	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства бюджетов поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджеты поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Модернизация очистных сооружений хозяйствен-	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	но-бытовых сточных вод от административного комбината АО "Ургалуголь"	в том числе средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства бюджетов поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджеты поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные средства	16666,7	0,0	0,0	0,0	16666,70	0,0	0,0	0,0
5.	Замена батарейных циклонов на котельной №1 пос. Чегдомын городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе средства бюджетов поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджеты поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные средства	1100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Приобретение и ввод в эксплуатацию высокоэффективного газоочистного оборудования на котельной АО «Ургалуголь»	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства бюджетов поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджеты поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внебюджетные средства	7333,40	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
7.	Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений для очистки промышленных сточных вод разреза «Правобережный» АО «Ургалуголь»	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе средства бюджетов поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджеты поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные средства	45625,0	0,0	0,0	0,0	45625,00	0,0	0,0	0,0
